

Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1, KCN Sân bay Tiên Lãng (Khu B)

20:00 03/06/2026

Ngày 3/6, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 và Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng (Khu B). Đồng chí Dương Văn Xuyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì cuộc làm việc.



PCT UBND xã Hùng Thắng báo cáo tại cuộc làm việc. (Ảnh: CTTPP)

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và xã Hùng Thắng, Chấn Hưng, Chủ đầu tư các dự án.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 được triển khai tại xã Hùng Thắng với quy mô gần 600 ha, thực hiện theo 2 giai đoạn. Hiện nay, chủ đầu tư đang thực hiện

công tác đo đạc, lập mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến đến tháng 8/2026 sẽ hoàn thành việc đo vẽ, lập mảnh trích đo trên toàn bộ diện tích dự án.

Đối với khu A có diện tích hơn 137 ha, liên quan đến 7 thôn với tổng số 983 thửa đất của 635 hộ dân. Đến nay, đơn vị tư vấn đã phối hợp với UBND xã và các thôn hoàn thành công tác đo đạc ngoại nghiệp, rà soát hồ sơ nội nghiệp. Việc ký xác nhận diện tích đã hoàn thành đối với 591/635 hộ dân, đạt khoảng 93%. Đối với khu B có diện tích 435,52 ha, đơn vị tư vấn đang đồng thời triển khai công tác đo đạc, lập mảnh trích đo địa chính tại 11 thôn thuộc phạm vi dự án. Dự kiến trong tháng 6 sẽ hoàn thành công tác đo đạc ngoại nghiệp và hồ sơ nội nghiệp; trong tháng 7 và giữa tháng 8 hoàn thành việc rà soát, ký xác nhận diện tích với các hộ dân có liên quan.



Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: CTTP)

Về tiến độ xây dựng hạ tầng, theo kế hoạch, từ tháng 1/2027 sẽ triển khai san lấp mặt bằng khu A trên diện tích khoảng 93 ha trong tổng số 137,5 ha được giao đất, với tổng khối lượng san lấp khoảng 3,2 triệu m³, thời gian thi công dự kiến 18 tháng. Tuyến đường trục chính khu A sẽ được thi công trong thời gian 8 tháng. Từ tháng 4/2027 triển khai xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ với thời gian thi công khoảng 12 tháng.

Cùng với đó, dự án sẽ xây dựng nhà máy nước sạch công suất 20.000 m³/ngày đêm, dự kiến đưa vào vận hành khai thác từ tháng 4/2028; nhà máy xử lý nước thải công suất 3.500 m³/ngày đêm sẽ được khởi công từ tháng 6/2027 và đưa

vào vận hành từ tháng 6/2028.

Quỳnh Nga (t/h)