

Hưng Yên tập trung tháo gỡ khó khăn một số dự án trọng điểm

08:45 10/09/2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh Hưng Yên nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Nam Định và Thái Bình theo phương thức PPP, đoạn qua tỉnh Hưng Yên (CT.08) đến nay đã giải phóng mặt bằng được hơn 203ha, đạt 98,6% diện tích; đất nông nghiệp, đất giao thông, thủy lợi bàn giao phạm vi tương ứng hơn 31km, đạt 93,7%.



Các sở ban ngành báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm

Phần đất ở và tái định cư đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi qua xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến, hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đang khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, bảo đảm các điều kiện dự kiến

khởi công trong tháng 10/2025.

Dự án Khu Công nghiệp VSIP Thái Bình, đến hết tháng 8/2025 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 253ha, trong đó, gần 236ha đã được bàn giao cho nhà đầu tư. Diện tích đã xây dựng hạ tầng đạt 12ha, quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê hiện khoảng 10ha. Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, công suất 1.500MW cơ bản bám sát tiến độ theo kế hoạch, đến cuối tháng 8/2025, nhà đầu tư đã chi trả khoảng 67 tỷ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã thống nhất vị trí và thông số kỹ thuật đối với hạng mục hệ thống kho nổi và neo chìm. UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị giao Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư 2 tuyến đường dây truyền tải 220kV kết nối dự án.



Các nhà đầu tư phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh báo HY)

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh tầm quan trọng của những dự án trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn hiện nay nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối vùng cũng như không gian phát triển mới.

Các cấp, ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, tập trung nhân lực, nguồn lực tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung cấp

vật liệu xây dựng cho các dự án. Các nhà đầu tư sau khi được bàn giao mặt bằng cần khẩn trương thi công, bảo đảm tiến độ các dự án.

Đối với Dự án CT.08, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị trên cơ sở hướng dẫn của đơn vị chuyên môn, các địa phương chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, phương án đền bù để xin ý kiến các sở, ngành liên quan. Chậm nhất tháng 11/2025 phải bàn giao xong đất nông nghiệp, đất ở đã rõ nguồn gốc; đất tái định cư, hạ tầng và vị trí trọng điểm phải bàn giao trong tháng 12/2025 hoặc sang đầu tháng 1/2026. Đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thực hiện các công trình bị ảnh hưởng bởi dự án CT.08 để doanh nghiệp sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công một số hạng mục của dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi qua xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến để sớm đưa vào khai thác.

Về dự án Khu Công nghiệp VSIP Thái Bình, các nhà đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án. Đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án; phối hợp rà soát hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

Bùi Tú