

Sân bay Phan Thiết tăng tốc thi công, hướng đến khai thác đúng cam kết

15:28 01/11/2026

Nhiều hạng mục thuộc Dự án Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng đang được triển khai đồng loạt, cơ bản bảo đảm tiến độ theo hợp đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, chủ động tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành công trình và đưa vào khai thác đúng thời gian cam kết.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa công trình thi công Hạng mục hàng không dân dụng (sân bay Phan Thiết). (Ảnh: Cổng TT Lâm Đồng)

Chiều 31/10, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra thực địa tình hình thi công Dự án Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và phường Mũi Né.

Nhiều hạng mục trọng yếu đang được đẩy nhanh

Tại công trường, các hạng mục của dự án đang được triển khai với nhiều kết quả tích cực. Một số phần việc đã hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch, các hạng mục còn lại tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, cơ bản đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết.

Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục khu bay, sân đỗ máy bay, đường lăn, đài kiểm soát không lưu, nhà ga hành khách, hệ thống giao thông nội cảng và các công trình phụ trợ. Trong đó, nhà ga hành khách có diện tích khoảng 16.000 - 18.000 m², công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm. Sân đỗ máy bay có 6 vị trí, gồm 2 vị trí Code E và 4 vị trí Code C.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nghe đại diện đơn vị thi công báo cáo tiến độ triển khai các hạng mục của dự án.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, hạng mục nhà ga hành khách đã hoàn thành 100% khối lượng ép cọc, công tác thi công móng và giằng đạt 68%. Đối với đài kiểm soát không lưu, khối lượng ép cọc, lắp đặt cốt thép và cốt pha móng đều đã hoàn thành 100%.

Ở nhóm hạ tầng kỹ thuật, công tác san nền đường lăn, sân đỗ đạt 63%; san nền khu mặt đất và các công trình phụ trợ đạt 60%. Hệ thống thoát nước khu bay đạt 60% khối lượng. Hai hồ điều hòa H1, H2 đã hoàn thành 90% khối lượng đào đất, trong khi hệ thống hàng rào dự án đạt 40% khối lượng thi công móng, giằng.

Để bảo đảm tiến độ, nhà đầu tư đã huy động 6 nhà thầu tham gia thi công, với khoảng 30 kỹ sư, 200 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị và phương tiện chuyên dụng. Các mũi thi công được tổ chức đồng thời tại nhiều khu vực, tập trung vào những hạng mục nền móng, hạ tầng kỹ thuật và công trình chính.



Các hạng mục thi công cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Trong tháng 11/2026, nhà đầu tư dự kiến tiếp tục tăng tốc thi công, phấn đấu nâng tỷ lệ san nền đường lãn, sân đỗ lên 75%; san nền khu mặt đất và công

trình phụ trợ đạt 75%; hệ thống thoát nước khu bay đạt 70% và hoàn thành toàn bộ khối lượng đào đất hai hồ điều hòa H1, H2.

Đối với các công trình chính, nhà đầu tư tiếp tục thi công móng, giằng nhà ga hành khách, triển khai phần thân đài kiểm soát không lưu, đồng thời nâng khối lượng thi công móng, giằng hệ thống hàng rào lên 50%.

Không dễ khó khăn ảnh hưởng tiến độ dự án

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Đặc biệt, việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt đã góp phần giúp các hạng mục cơ bản bám sát tiến độ cam kết.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của nhà đầu tư trong triển khai dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Cùng với yêu cầu về thời gian, cần đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

Đáng chú ý, nhà đầu tư cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh,

không để các vấn đề trong quá trình triển khai trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ chung. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành dự án, đưa công trình vào vận hành, khai thác đúng thời gian đã cam kết.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nghe báo cáo tiến độ thi công dài kiểm soát không lưu.

Cảng hàng không Phan Thiết được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, tăng cường khả năng kết nối và thu hút đầu tư cho khu vực ven biển. Vì vậy, việc sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác không chỉ phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư mà còn mở thêm dư địa phát triển kinh tế cho địa phương.

Trong bối cảnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, bảo đảm chất lượng và hiệu quả khai thác có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoàng Phương (t/h)