

Tiến độ triển khai dự án Vành đai 4 ở Bắc Ninh còn chậm

07:21 12/06/2024

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận Bắc Ninh vừa chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ triển khai thực hiện dự án.



Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn kiểm tra thực địa công trường thi công dự án.

Cùng dự có các đồng chí: Tạ Đăng Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Thực hiện chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo đường Vành đai 4 tỉnh Bắc Ninh, đến nay, dự án đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đối với dự án thành phần 1.3, đã phê duyệt phương án và thu hồi diện tích đất đạt 96%, hoàn thành di chuyển mộ chí; tổng giá trị giải ngân đến thời điểm hiện tại

1.291/2.250 tỷ đồng, đạt 57,4%. Đối với hạng mục điện cao thế 110kV đến 500kV, viễn thông, nước sạch, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 6; hoàn thiện thương thảo hợp đồng và bắt đầu triển khai thi công trong tháng 6 - 7. Đối với các khu tái định cư, có 02/12 khu đã và đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, còn 10/12 khu đang trình phê duyệt, dự kiến triển khai thi công xây dựng từ quý II.

Về dự án thành phần 2.3, cả 3 gói thầu (số 14, 15, 16) đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và đang đẩy mạnh thi công.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương tập trung làm rõ vướng mắc về đất giao trái thẩm quyền; đất trang trại; đất ao vườn trong khu dân cư; bố trí khu tái định cư; mỏ vật liệu, cát đắp nền, chi phí vận chuyển và đường tiếp cận thi công, bãi đổ thải, trạm trộn bê tông...

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, tiến độ chung vẫn đang bị chậm so các tỉnh, thành phố có dự án đi qua.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các địa phương sát sao hơn với các phần việc liên quan, kịp thời giải quyết mọi vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với kiến nghị của chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương, đồng chí giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo cụ thể bằng văn bản. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu sớm về bố trí nhà tạm, khu tái định cư, định giá hai đầu khi đã đấu thầu xong dự án khu tái định cư. Thị xã Thuận Thành giải quyết dứt điểm phần diện tích đất trang trại, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6; lập phương án đối với diện tích đất giao trái thẩm quyền. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư. Ban quản lý dự án xây dựng giao thông phải khẩn trương hoàn thành gói thầu di dời điện, phần đấu khởi công trong tháng 6, tạo mặt bằng thi công liền mạch cho nhà thầu.

Đối với dự án thành phần 2.3, đồng chí yêu cầu đôn đốc thi công, tập trung nhân lực, khắc phục khó khăn về giá vật liệu, chi phí vận chuyển để đẩy nhanh tiến độ.

Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông phải sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời tiến độ chung toàn dự án, đồng thời chia sẻ khó khăn với các địa phương trong công tác GPMB.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đi kiểm tra thực địa công trường thi công gói thầu số 14 tại thôn Điện Tiền, xã

Nguyệt Đức, thị xã Thuận Thành.

Bá Đoàn