

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh phê bình một số nhà thầu chưa quyết liệt đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 4

08:36 25/08/2024

Kiểm tra tại dự án đường Vành đai 4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nghiêm túc phê bình một số nhà thầu chưa quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn tuyến đã có mặt bằng sạch, làm ảnh hưởng chung đến toàn dự án và cam kết của tỉnh đối với Trung ương.



Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn (giữa) kiểm tra tiến độ dự án, đoạn qua địa bàn phường Khắc Niệm (thành phố Bắc Ninh).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông tỉnh Bắc Ninh (chủ đầu tư), đến nay, dự án thành phần 1.3, công tác GPMB đạt 97,28%; đối với phần diện tích còn lại, các địa phương đã và đang xây dựng phương án bồi thường đối với phần diện tích đất ở, đất giao trái thẩm quyền. Giá trị giải ngân vốn đạt 12,6% kế hoạch vốn giao năm 2024.

Dự án thành phần 2.3, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo nhà thầu huy động thiết bị, máy móc, nhân lực và vật liệu triển khai thi công các đoạn tuyến

có mặt bằng sạch; hoàn thành đường công vụ chạy dọc tuyến trong tháng 10/2024; phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh hoàn thành phương án tái định cư cho 93 hộ dân của phường Khắc Niệm...

Dự án thành phần 2.3, Sở Giao thông vận tải, chủ đầu tư đang tích cực chỉ đạo các nhà thầu huy động thiết bị, máy móc, nhân lực và vật liệu triển khai thi công các đoạn tuyến có mặt bằng sạch. Phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh hoàn thành phương án tái định cư cho 93 hộ dân của phường Khắc Niệm.

Trực tiếp kiểm tra thực địa dự án đoạn địa phận các phường: Khắc Niệm, Hạp Lĩnh (thành phố Bắc Ninh); phường Ninh Xá, xã Nguyệt Đức (thị xã Thuận Thành); xã Chi Lăng, Yên Giã (thị xã Quế Võ), Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương các địa phương đã nỗ lực vào cuộc, quyết liệt thực hiện đền bù GPMB dự án trọng điểm Quốc gia, của tỉnh.

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng và khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, nguồn nguyên liệu cát đắp nền..., Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nghiêm túc phê bình một số nhà thầu chưa quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn tuyến đã có mặt bằng sạch, làm ảnh hưởng chung đến toàn dự án và cam kết của tỉnh đối với Trung ương.

Khẳng định quyết tâm của tỉnh trong thực hiện dự án đường Vành đai 4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các địa phương có dự án đi qua tập trung cao cho công tác GPMB phần diện tích đất thổ cư, đất trang trại, đất giao bán trái thẩm quyền. Chủ động rà soát, lên phương án hỗ trợ, bồi thường cho các hộ với tinh thần hỗ trợ tối đa, theo đúng quy định, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, nhà thầu trước 30/11/2024.

"Riêng với các hộ thuộc diện tái định cư, đảm bảo phương án bố trí nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn so với nơi ở cũ. Đặc biệt, trong thời gian chờ nhận, bàn giao nơi ở mới, các địa phương có phương án hỗ trợ tiền thuê nhà ở, bố trí khu sản xuất tạm thời để các hộ yên tâm, bàn giao mặt bằng sớm, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án"- ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về tiến độ, kiểm soát chất lượng công trình, kiên quyết không để chậm tiến độ thi công do các yếu tố khách quan. Chỉ đạo, đốc thúc các nhà thầu huy động tối đa máy móc, trang thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn tuyến đã có mặt bằng sạch; xây dựng kế hoạch thi công chi tiết từng tuần, từng tháng và kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm

các cam kết về tiến độ trong hợp đồng; phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, tìm nguồn vật liệu xây dựng, bảo đảm chất lượng, giá thành, cự ly vận chuyển.

Bá Đoàn