

## **Còn nhiều vướng mắc, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh mới giải ngân được 7%**

12:06 30/10/2024

Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về khó khăn, vướng mắc trong các dự án trọng điểm, nguồn vốn lớn ảnh hưởng đến giải ngân vốn được giao năm 2024.

Năm nay, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh được giao giải ngân 16.087 tỉ đồng cho 59 dự án.

Tuy nhiên, đến ngày 28/10, ban này chỉ giải ngân được 1.148 tỉ đồng, đạt 7% kế hoạch vốn.

Trong đó, có 2 dự án gồm rạch Xuyên Tâm và bờ bắc kênh Đồi vừa điều chỉnh tăng vốn thêm 4.225 tỉ đồng.

Ngoài ra, một số dự án không đảm bảo tỉ lệ giải ngân, đề xuất giảm vốn khoảng 4.000 tỉ đồng (dự kiến nguồn TP. Hồ Chí Minh có thể điều hòa nội bộ là 2.628 tỉ đồng) gồm Xóm Củi, Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh - giai đoạn 2.

Như vậy, tổng vốn được giao cho Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh sau điều chỉnh là 17.684 tỉ đồng. Nếu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, Ban Hạ tầng đô thị cam kết đến 30/1 sẽ giải ngân được 99% kế hoạch vốn.



Ảnh minh họa (Ảnh: Internet)

Thông tin về tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh cho biết, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên hiện đang vướng mặt bằng thi công, di dời hạ tầng kỹ thuật. Hiện có 21 trường hợp tái lấn chiếm đất đã được bồi thường, tái định cư.

Do đó, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh đề xuất UBND quận Bình Thạnh, quận 12, Gò Vấp, Bình Tân và huyện Bình Chánh phối hợp vận động hoặc có kế hoạch thu hồi, bàn giao mặt bằng dự án.

Đồng thời, các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật phối hợp di dời, tái bố trí điện, cáp ngầm và lưới điện.

Ngoài ra, một vướng mắc của dự án này là pháp lý bãi tiếp nhận đất, bùn. Theo nghiên cứu tiền khả thi, bãi tiếp nhận đất, bùn dự án tại tiểu khu 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, công viên văn hóa Gò Vấp và khu liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước.

Tuy nhiên khi thực hiện, người dân và cơ quan chủ quan, sở chuyên ngành chưa đồng thuận. Hiện đất, bùn được tập kết tạm tại công trường, làm vướng mặt bằng thi công. Ngoài ra dự án còn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu và thời tiết.

Với dự án này, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh cam kết giải ngân đạt 1.028/3.400 tỉ đồng trong tháng 11/2024. Phần còn lại thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn.

**Hoàng Bách (t/h)**