

“Đảm bảo điều kiện tốt nhất để người dân tái định cư”

19:54 25/10/2025

Đó là chỉ đạo của ông Bùi Văn Khăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khi đi kiểm tra, chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven sông giai đoạn 1 (đoạn nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338).

Dự án Đường ven sông giai đoạn 1 (từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338) thiết kế quy mô đường cấp III đồng bằng, có chiều dài 11,42km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 15m. Điểm đầu nối với tuyến nhánh 5.2 nút giao Đầm Nhà Mạc, điểm cuối nối với đường tỉnh 338 tại Km6+838. Trên tuyến được thiết kế 2 cầu bắc qua sông Rút và sông Chanh. Công trình có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 2.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, triển khai từ tháng 6/2021.



Ông Bùi Văn Khăng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, xem bản đồ giới tuyến đường ven sông giai đoạn 1. (Ảnh: QMG)

Tuy nhiên, từ thời điểm khởi công, dự án không thể triển khai đồng loạt các hạng mục do diện mặt bằng thi công thiếu; toàn tuyến chủ yếu đi qua khu vực đầm lầy, nền đất yếu buộc phải thực hiện phương án thay đất, xử lý nền, trong khi nguồn nguyên vật liệu là đất và cát đắp rất khan hiếm khiến công trình phải thực hiện gia hạn theo quy định.

Đến nay, tổng khối lượng các phần việc của dự án đã đạt trên 60%. Trong đó, cầu Sông Chanh và sông Rút đã hoàn thành các hạng mục kết cấu chính, sẽ tiến hành thảm mặt cầu đồng bộ với hạng mục đường. Tại các nút đầu cầu, nhà thầu cũng đã bắt đầu tiến hành thi công xử lý lún, đắp trả cát thay thế. Đối với hạng mục đường, hiện nhà thầu đã thực hiện đào bóc đất yếu, hoàn thành đắp trả cát hạt mịn và trung với khối lượng hơn 360.000m³; đắp đất và bù lún K95 đạt 95,6%, đồng thời thực hiện gia tải được 97,3% toàn tuyến.



Đoàn công tác kiểm tra việc GPMB phục vụ thi công dự án. (Ảnh: QMG)

Tuy nhiên, hiện trên tuyến vẫn còn khoảng 0,4km vẫn đang vướng mặt bằng liên quan đến 14 hộ dân thuộc địa bàn phường Quảng Yên. Nguyên nhân là do các hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... điều này khiến dự án chưa thể tổ chức thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Trực tiếp đi kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác tổ chức thi công dự án, nghe báo cáo một số khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ với những khó khăn của chủ đầu tư cùng các nhà thầu.

Ông Bùi Văn Khăng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Những tháng còn lại của năm 2025, với mục tiêu đảm bảo tăng trưởng, toàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh thực hiện, thúc đẩy các động lực tăng trưởng. Trong đó đầu tư, xây dựng là một trong những động lực đóng vai trò rất quan trọng. Vì thế, việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công được xem là nhiệm vụ bắt buộc trong giai đoạn “nước rút” này.

Với mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan để khẩn trương giải quyết dứt điểm những khó khăn, tồn tại. Tiếp tục nghiên cứu, phối hợp các cơ quan chuyên môn tìm giải pháp rút ngắn thời gian xử lý nền đất yếu; cần có phương án tổ chức thi công phù hợp trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hạ tầng tái định cư. (Ảnh: QMG)

Đặc biệt, phường Quảng Yên cần giải quyết dứt điểm những tồn tại về mặt bằng hoàn thành trong tuần tới. Cần thực hiện di chuyển ngay các hạ tầng ngành điện vẫn còn trên tuyến; đẩy mạnh vận động, tuyên truyền nhân dân sớm đồng thuận, bàn giao mặt bằng...

Trong quá trình triển khai, cần đảm bảo khách quan, trách nhiệm, ưu tiên tối đa quyền lợi cho nhân dân; đảm bảo tốt nhất các điều kiện về cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, khu vực cảnh quan tại các khu tái định cư để người dân đến nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Tuy nhiên, vẫn phải cương quyết xử lý theo quy định

pháp luật đối với những trường hợp cố tình không hợp tác.

Cần triển khai các phong trào, phát động thi đua trên công trường, huy động nhân lực, phương tiện, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Trong quá trình thực hiện, đặc biệt quan tâm đến các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch tiến độ công trình và công tác giải ngân của năm 2025.

Trần Trang (t/h)