

Đẩy nhanh giải ngân, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu cho Kỳ Sơn

14:43 22/05/2025

Việc chậm tiến độ, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và thiếu hụt nguyên vật liệu đang là những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các thành viên đoàn công tác kiểm tra hiện trường dự án Công trình điện cho các bản, khu dân cư chưa có điện lưới Quốc gia trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: K.O)

Sáng 22/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở: Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Tài chính và UBND huyện Kỳ Sơn.

Tại hiện trường dự án cấp điện cho các bản, khu dân cư chưa có điện lưới Quốc gia, đoàn công tác ghi nhận nhiều khó khăn khách quan trong quá trình triển khai. Với tổng mức đầu tư hơn 92 tỷ đồng, đến nay dự án đã thực hiện khoảng 40% khối lượng và giải ngân gần 17% kế hoạch vốn. Do địa bàn trải dài qua nhiều xã như Mỹ Lý, Mường Típ, Tà Cạ... cộng với điều kiện thời tiết thất thường, việc vận chuyển và tập kết vật liệu gặp nhiều trở ngại.

Qua báo cáo, chủ đầu tư cho biết dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đơn vị thi công đang nỗ lực đảm bảo tiến độ, phấn đấu đưa điện về phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng cao.

Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường liên xã từ ngã ba cầu Khe Lợi (xã Tà Cạ) đến khối 4, thị trấn Mường Xén. Dự án có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, hiện đã giải ngân được trên 21 tỷ đồng và hoàn thành khoảng 80% khối lượng theo hợp đồng. Tuy nhiên, còn vướng khoảng 100m chưa giải phóng xong mặt bằng do liên quan đến một số hộ dân. UBND huyện đang xin điều chỉnh để bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn tất thủ tục trong tháng 5. Thời tiết bất lợi, mưa kéo dài cùng tình trạng khan hiếm cát xây dựng trên địa bàn cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công tuyến đường này.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư trong bối cảnh nhiều khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo các mốc kế hoạch. UBND huyện Kỳ Sơn được giao nhiệm vụ chỉ đạo sát sao, huy động nhân lực và vật lực kịp thời, bám sát tiến độ từng hạng mục cụ thể.

Phó Chủ tịch tỉnh cũng lưu ý các đơn vị thi công phải đảm bảo chất lượng đầu vào của nguyên vật liệu đúng tiêu chuẩn, đồng thời chú trọng công tác vệ sinh môi trường trong thi công. Về thủ tục hành chính, các chủ đầu tư cần sớm hoàn thiện hồ sơ quyết toán, chuẩn bị cho việc bàn giao công trình đúng quy định, nhất là trong bối cảnh Kỳ Sơn sắp chuyển sang thực hiện chính quyền hai cấp.

Đáng chú ý, trước tình trạng thiếu hụt cát, đá phục vụ xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kỳ Sơn phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khảo sát, xác định và đề xuất các điểm mỏ mới trong huyện hoặc vùng lân cận nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, giảm chi phí vận chuyển.

Các sở, ban ngành liên quan được yêu cầu chủ động hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tháo gỡ các vướng mắc, trong đó: Sở Xây dựng phụ trách hướng dẫn

các điểm kỹ thuật khi bàn giao; Sở Tài chính sớm thẩm định và phân bổ lại nguồn vốn nếu có điều chỉnh mức đầu tư; Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp cùng huyện xác định nguồn vật liệu xây dựng.

Việc hoàn thiện các công trình điện, đường giao thông tại Kỳ Sơn không chỉ là mục tiêu phát triển hạ tầng đơn thuần, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho tiến trình đổi mới bộ máy chính quyền và nâng cao chất lượng sống của người dân vùng biên.

Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, việc đẩy nhanh tiến độ đi cùng đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí và phù hợp thực tiễn địa phương là yêu cầu đặt ra cho cả hệ thống. Sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành sẽ là yếu tố then chốt để những công trình thiết yếu sớm hoàn thành, tạo nền tảng cho phát triển bền vững vùng cao Kỳ Sơn trong giai đoạn tiếp theo.

Lê Quyết