

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án đường dây 220kV trên địa bàn Nghệ An

19:02 17/10/2025

Chiều 17/10, UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các địa phương có dự án đi qua để nghe báo cáo tình hình triển khai, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương và Đô Lương - Nam Cấm.



Quang cảnh buổi làm việc UBND tỉnh Nghệ An với Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia và các địa phương có dự án đi qua về tình hình triển khai các dự án đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Phan Quỳnh)

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh khẳng định, Nghệ An luôn là địa phương đi đầu trong công tác GPMB, được Chính phủ và Thủ tướng biểu dương qua nhiều dự án lớn, trong đó có đường dây 500kV. Tinh thần này sẽ tiếp tục được phát huy để sớm hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho các dự án 220kV, góp phần bảo đảm tiến độ chung của ngành điện.

Theo báo cáo của đại diện EVNNPT, các dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương và Đô Lương - Nam Cấm có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải công suất từ các nguồn năng lượng tái tạo như Nhà máy thủy điện Nậm Mô (Lào), Nhà máy điện gió Trường Sơn và Trường Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia. EVNNPT đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ để hoàn thành đúng tiến độ thi công, đóng điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương.

Hiện dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương dài hơn 80 km, đi qua 9 xã, đã hoàn thành GPMB 159/191 vị trí móng cột; phần còn lại đang được các địa phương tích cực vận động người dân bàn giao trong tháng 10/2025. Tại dự án đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm (dài khoảng 37 km), các vị trí móng cột đã bàn giao xong, tuy nhiên phần hành lang tuyến vẫn còn 26 vị trí tại các xã như Bạch Hà, Thuần Trung, Văn Kiều, Phúc Lộc... chưa thống nhất phương án bồi thường do vướng mắc về đơn giá.

Đại diện các địa phương đã báo cáo chi tiết tiến độ GPMB, cam kết thời hạn bàn giao mặt bằng còn lại và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, trong đó nhấn mạnh việc cần có hướng dẫn cụ thể hơn về chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, hai dự án đường dây 220kV có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông yêu cầu đến ngày 30/10/2025, các địa phương phải cơ bản bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị EVNNPT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm các vướng mắc, đồng thời xem xét bổ sung các chính sách hỗ trợ phù hợp về đất ở, đất vườn và tài sản trên đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, đơn đốc các xã hoàn tất thủ tục GPMB; Sở Công thương phối hợp tuyên truyền, vận động người dân; lực lượng Công an và chính quyền cơ sở tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thi công. Các xã cần tuân thủ nghiêm quy trình pháp lý, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chi trả bồi thường, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Lê Quyết