

Đẩy nhanh tiến độ dự án Quốc lộ 12A đoạn tránh ba đồn

11:27 28/08/2025

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị vừa có chuyến kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ Dự án Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn. Đây là dự án giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối quan trọng trong phát triển hạ tầng và thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực, hiện đang được tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ Dự án.

Chiều 27/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú đã trực tiếp kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về tình hình triển khai Dự án thành phần 1: Xây dựng tuyến tránh Ba Đồn trên Quốc lộ 12A. Cùng đi có đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan.

Dự án có chiều dài 5,76 km, điểm đầu tại xã Quảng Trạch nối với Quốc lộ 1A và điểm cuối tại phường Ba Đồn. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nền rộng 12m, tốc độ thiết kế 80 km/h, đồng bộ cầu và các nút giao thông. Sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư của riêng đoạn tránh Ba Đồn hơn 447 tỷ đồng, thuộc tổng mức hơn 511 tỷ đồng của toàn bộ Dự án Quốc lộ 12A. Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đến các cảng biển lớn như Hòn La, Vũng Áng, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy giao thương và bảo đảm an toàn giao thông khu vực.

Theo báo cáo, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 97,4% (5,61/5,76 km). Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số điểm nghẽn. Tại phường Ba Đồn còn vướng 4 hộ dân ở khu vực nút giao với đường Nguyễn Trãi. Tại xã Quảng Trạch còn 22 hộ chưa đồng thuận phương án bồi thường tại nút giao đầu tuyến với Quốc lộ 1. Ngoài ra, một số hạng mục liên quan đến nâng đường dây điện 500kV vẫn chưa được thực hiện. Những vướng mắc này đang ảnh hưởng đến các hạng mục trọng yếu như lắp dầm cầu vượt, hạ ngầm đường dây và hoàn thiện nút giao.

Bộ Xây dựng nhiều lần yêu cầu dự án phải hoàn thành trong năm 2025, đồng thời cảnh báo nếu địa phương không xử lý dứt điểm vướng mắc thì có thể dừng dự án và bàn giao lại cho địa phương tự triển khai.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nỗ lực cao nhất để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 9/2025. Quá trình thực hiện cần tuân thủ đúng quy định pháp luật, ưu tiên vận động, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đầy đủ; chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế trong trường hợp thật sự cần thiết. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò chủ động, kết nối của chủ đầu tư trong việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các ngành chức năng để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định quyết tâm phải hoàn thành dự án đúng tiến độ, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lê Đình