

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ GPMB tại dự án giao thông trọng điểm

10:12 11/08/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2, các sở, ngành, địa phương tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2, hiện có 3 dự án giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định (cũ) và Thái Bình (cũ) theo hình thức PPP, đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 360,8/395,68ha đất nông nghiệp (đạt 91%), trong đó tỉnh Hưng Yên đạt 97%, tỉnh Ninh Bình đạt 84%. Các địa phương đã bàn giao cho nhà đầu tư khoảng 82% mặt bằng đất lúa.



UBND tỉnh Hưng Yên họp bàn về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Liên danh nhà đầu tư đã hoàn tất rà phá bom mìn, thẩm định một số hạng mục cầu lớn. Về giải ngân vốn đầu tư công, dự án được bố trí từ ngân sách Trung

ương 5.700 tỷ đồng (hiện chưa giải ngân nguồn vốn này). Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên bố trí 561,123 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 388,334 tỷ đồng và giải ngân hết 130 tỷ đồng vốn vay từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; tỉnh Ninh Bình bố trí 1.000 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 312,52 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình (cũ) đi Hưng Hà kết nối với Hưng Yên có chiều dài 24,8km với tổng mức đầu tư 4.928 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn thiện nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, đang lựa chọn nhà thầu tư vấn; đồng thời chuẩn bị cấm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc lộ giới.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ thành phố Thái Bình (cũ) đến cầu Nghìn theo hình thức đầu tư công có chiều dài 21,28km, tổng vốn 2.121 tỷ đồng. Đến nay, nhà đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát; đang đắp nền, hoàn thiện thủ tục, tiếp nhận hạng mục từ dự án PPP.

Để các dự án trên đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra, ngày 8/8, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và nhà đầu tư đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đất ở, tái định cư di dời các hạ tầng kỹ thuật liên quan, nguồn vật liệu...; đồng thời bàn các giải pháp góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong thời gian tới.



Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh: Đây đều là các dự án giao thông quan trọng, kết nối vùng và tạo không gian phát triển cho tỉnh. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện dự án các sở, ngành, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt và xác định rõ mốc thời gian hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại khiến các dự án chưa thể triển khai như kỳ vọng, trong đó có cả những lý do khách quan. Đề nghị các sở, ngành, địa phương cần có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp linh hoạt trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ thành phố Thái Bình (cũ) đến cầu Nghìn theo hình thức đầu tư công phải quyết tâm hoàn thành trong năm 2026, trong đó đoạn từ cầu Nghìn đến ĐH.72 phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2025; đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến quốc lộ 39A dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định (cũ) và Thái Bình (cũ) theo hình thức PPP, tỉnh tiếp tục thống nhất cao quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo phương châm thần tốc, quyết liệt, “3 ca, 4 kíp”, làm xuyên ngày nghỉ lễ, tết để bảo đảm tiến độ đề ra...

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình (cũ) đi Hưng Hà kết nối với Hưng Yên là công trình khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030, phấn đấu mục tiêu quý II/2027 phải hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngay sau cuộc họp, Ban Quản lý dự án Đầu tư số 2 phối hợp với các địa phương liên quan, nhà đầu tư xây dựng đường gắng tiến độ cụ thể cho từng dự án với quan điểm quyết liệt, quyết tâm, khẩn trương nhất và xác định đây là cơ sở để thực hiện việc kiểm tra, giám sát tiến độ các dự án. Quá trình thực hiện bảo đảm các công việc, phần việc được thực hiện đồng thời, linh hoạt, không chờ đợi, dậm khuôn máy móc. Trong giai đoạn hiện nay, các sở, ngành, địa phương tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư...

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu phục vụ san lấp, thi công các dự án, trong đó ưu tiên nguồn vật liệu cung ứng cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Sở Xây dựng tập trung theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự

án. Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn lực thực hiện các dự án. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2, Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 2 thường xuyên nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân vùng dự án.

Bùi Tú