

Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ phường Thái Bình kết nối phường Phố Hiến

14:53 12/03/2026

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến.

Theo báo cáo, giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến, các đơn vị thi công đang triển khai 2 gói thầu chính, gồm xây dựng cầu vượt sông Trà Lý và thi công phần đường.

Đến nay, hạng mục cầu vượt sông Trà Lý đã hoàn thành 101/106 cọc khoan nhồi từ móng M1 đến trụ T6 phía phường Thái Bình, hoàn thành 3/44 cọc khoan nhồi trụ dưới nước T7 và bệ trụ T1; đồng thời hoàn thành một số hạng mục công trình phụ trợ như lán trại, bãi đúc dầm, cầu dẫn.



Đơn vị đang triển khai tuyến đường từ phường Thái Bình đi phường Phố Hiến

Đối với gói thầu phần đường, các nhà thầu đã hoàn thành mặt bằng lán trại, bãi đúc cấu kiện, tổ chức thi công thử cọc xi măng đất và đang triển khai đào đất không thích hợp tại các đoạn đã được bàn giao mặt bằng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, đã thực hiện được 17,09/18,86km, tương đương 83,34/93,36ha; còn lại 1,77km và 10,62ha chưa hoàn thành, chủ yếu liên quan đến đất chuyển đổi, đất ở, đất sản xuất kinh doanh của một số hộ tại Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng và Hưng Hà.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lại Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện khu tái định cư và di chuyển hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 phối hợp với Công ty Điện lực Hưng Yên khẩn trương lập phương án di dời hạ tầng lưới điện trong phạm vi dự án; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với nhà thầu và Ban Quản lý dự án tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu đắp, đẩy nhanh thủ tục giao mỏ vật liệu đặc thù phục vụ thi công.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh báo Hưng Yên)

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng; các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi

công, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ thực hiện dự án.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến có chiều dài 24,8km, tổng mức đầu tư 4.928 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương hỗ trợ, thời gian thực hiện giai đoạn 2025 – 2028.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ nút giao quốc lộ 10 đến nút giao Đồng Tu dài 18,86km; giai đoạn 2 từ nút giao Đồng Tu đến cuối tuyến dài 5,94km.

Bùi Tú