

Hưng Yên kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến đường xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến

13:26 03/12/2025

Ngày 3/12, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2, đến đầu tháng 12/2025, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến giai đoạn 1, dài gần 19km với tổng mức đầu tư 3.735 tỷ đồng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án đã giải ngân 134,71/708,24 tỷ đồng.



Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra tiến độ dự án xây dựng tuyến đường giao thông trọng điểm

Tại gói thầu xây dựng cầu vượt sông Trà Lý và đường dẫn hai đầu cầu, nhà thầu đã hoàn thành tập kết máy móc, thiết bị, dựng lán trại; đồng thời thực hiện các

thủ tục đầu vào và xin cấp phép thi công. Đơn vị thi công đang triển khai nền đường gom số 2, tập kết khoảng 10.000m³ cát, chuẩn bị khoan cọc nhồi đầu tiên tại trụ T5.

Mục tiêu đến ngày 16/2/2026 hoàn thành 90 cọc khoan nhồi phía bờ phường Thái Bình và ba bệ đúc đầm phục vụ thi công nhịp dẫn. Đối với gói thầu thi công tuyến đường, các nhà thầu đã xây dựng lán trại, bãi đúc cấu kiện, tập kết thiết bị, vật liệu. Trên công trường, các hạng mục như phát quang mặt bằng, bóc phong hóa, đắp đê quai, thi công hệ thống thoát nước ngang, rãnh U, rãnh chịu lực được triển khai tại các đoạn đã có mặt bằng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, phường Thái Bình đã chi trả cơ bản tiền bồi thường đất nông nghiệp, đang hoàn thiện thủ tục, lấy ý kiến thống nhất để lập phương án đền bù đối với 2 doanh nghiệp và 1 hộ dân; đã lập phương án di chuyển 32 ngôi mộ, 4 hộ tự nguyện di dời trước 11 ngôi mộ. Xã Nam Tiên Hưng đã phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng cho 300/310 hộ; chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 9,64 tỷ đồng cho 83 hộ và bàn giao 0,9km tuyến đất nông nghiệp.



Các đơn vị liên quan tham gia ý kiến

Cụ thể, tại xã Tiên Hưng, đã chi trả cho 83 hộ, bàn giao 1km mặt bằng; đang thẩm định phương án đối với các thôn còn lại. Xã Hồng Minh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Xã Hưng Hà đang công khai hồ sơ, thẩm định phương án giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp; diện tích đất ở và đất chuyển đổi đang được kiểm đếm, xác minh.

Về di chuyển hệ thống đường điện với 147 vị trí cột, đơn vị tư vấn đã hoàn thành khảo sát, thiết kế tại phường Thái Bình nhưng chưa trình thẩm định do thay đổi quy hoạch nền đường từ 60m lên 180m. Ngoài ra, các đoạn qua Tiên Hưng, Nam Tiên Hưng và Hưng Hà đang tiếp tục khảo sát.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc như: Kiến nghị bồi thường hạ tầng của Công ty Khu Công nghiệp TBS Sông Trà. Một số hộ dân xã Tiên Hưng tự ý chuyển đổi, xây dựng trên đất nông nghiệp gây khó khăn cho công tác lập phương án bồi thường. Người dân xã Hưng Hà chưa thống nhất vị trí tái định cư. Việc di dời đường điện phụ thuộc vào điều chỉnh quy hoạch mở rộng tuyến đường và kinh phí rất lớn...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đạt mục tiêu như cam kết, hoàn thành dự án trong năm 2027.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra tiến độ thi công cầu vượt sông Trà Lý trên địa bàn phường Thái Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị đơn vị nhà thầu tuân thủ tiến độ, chất lượng, bảo đảm quy trình và an toàn thi công, nhất là an toàn các công trình điện trong quá trình triển khai dự án theo đúng cam kết với tỉnh. UBND tỉnh Hưng Yên cam kết bảo đảm nguồn lực và có chủ trương tháo gỡ khó khăn về nhu cầu vật liệu xây đắp, tạo điều kiện để đơn

vị thi công có đủ nguồn vật liệu thi công.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên đề nghị các sở, ngành, địa phương phải tuân thủ mốc thời gian, trong đó đối với đất nông nghiệp, đất mộ phải hoàn thành trong tháng 12/2025; đất nông nghiệp hoàn thành vào cuối quý I/2026. Các địa phương khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của các sở, ngành liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến công tác tái định cư, đồng chí thống nhất với ý kiến đề xuất của các sở, ngành và địa phương; đồng thời giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 2 tổng hợp các khó khăn, vướng mắc thực tế tại từng địa phương, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Bùi Tú