

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 15D, tạo động lực phát triển khu vực phía Nam

10:09 15/04/2026

Nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, tỉnh Quảng Trị đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ dự án Quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 15D.

Đây được xác định là công trình có vai trò then chốt, góp phần tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của tỉnh trong thời gian tới.

Ngày 14/4/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam trực tiếp kiểm tra thực địa và chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cùng sự tham gia của lãnh

đạo các sở, ngành liên quan.

Qua kiểm tra, tiến độ dự án đang được rà soát và điều chỉnh theo hướng rút ngắn thời gian thi công. Sở Xây dựng đã xây dựng lại kế hoạch chi tiết, xác định các hạng mục trọng điểm, các “điểm nghẽn” cần ưu tiên xử lý, phấn đấu hoàn thành khoảng 70% khối lượng công trình trong năm 2026.

Hiện nay, nhiều hạng mục quan trọng đã được triển khai đúng tiến độ. Các nhà thầu tập trung thi công tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng, trong đó có các phần việc như khoan cọc nhồi cầu, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, thi công hệ thống cống thoát nước... góp phần đảm bảo tiến độ chung của toàn tuyến.

Công tác giải phóng mặt bằng đang có chuyển biến tích cực. Nhiều vướng mắc từng bước được tháo gỡ, một số đoạn tuyến đã được bàn giao thêm diện tích. Các phương án bồi thường, hỗ trợ về đất đai và di dời mồ mả tại các địa bàn Vĩnh Định, Mỹ Thủy, Diên Sanh đã được phê duyệt và công khai theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đề xuất bổ sung hệ thống điện chiếu sáng cho toàn tuyến dài khoảng 21 km, với tổng mức đầu tư dự kiến 115 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sau khi hoàn thành.

Các địa phương liên quan hiện đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để bàn giao mặt bằng theo các mốc thời gian đã cam kết trong tháng 4/2026. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng có nhiều biến động, tiến độ dự án vẫn đối mặt với không ít áp lực.

Để đảm bảo tiến độ tổng thể, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại các khu vực có khối lượng đào đắp lớn, nền đất yếu hoặc liên quan đến các công trình giao cắt như Quốc lộ 1A và đường sắt. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục nền đường, cầu và hệ thống thoát nước.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, dự án Quốc lộ 15D có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam của tỉnh.

Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị liên quan, lãnh đạo tỉnh đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bám sát tiến độ được giao;

chủ động triển khai thi công ngay khi có mặt bằng.

Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện linh hoạt các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; tăng cường đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận cao, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 4/2026.

Lê Đình