

Tăng tốc thi công tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

17:59 05/02/2025

Đến nay, địa phương đã bàn giao mặt bằng đạt trên 99%. Các nhà thầu đang tăng tốc thi công, bổ sung máy móc, phương tiện, nhân lực... và tổ chức thi công đồng loạt nhiều hạng mục công trình 3 ca/ngày, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, Tết.



Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công trường dự án đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Ngày 5/2, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đi kiểm tra thực tế tình hình thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Báo cáo từ chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng chiều dài 11,47km. Đến nay dự án đã hoàn thành

giải phóng mặt bằng 11,43km, đạt 99,7%.

Còn khoảng 0,57km đường cao tốc liên quan 12 hộ dân và 1,2km đường gom, đường ngang chưa nhận tiền đền bù và các khoản hỗ trợ.



Cao tốc Hoà Liên - Túy Loan 2.100 tỷ đồng chạy nước rút về đích.

Hiện nay, TP. Đà Nẵng đang triển khai thủ tục để xây dựng 3 khu tái định cư phục vụ dự án. Khu tái định cư số 1 xã Hoà Nhơn dự kiến khởi công trong quý I/2025; 2 khu tái định cư còn lại đang thực hiện các thủ tục quy hoạch, dự kiến khởi công trong quý II/2025.

Tổng vốn giải phóng mặt bằng năm 2025 đã được Bộ GTVT bố trí là 479,8 tỷ đồng để thực hiện xong toàn bộ các hạng mục thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng, chủ yếu là giá trị để thực hiện 3 khu tái định cư.



Các nhà thầu đang tăng tốc thi công, bổ sung máy móc, phương tiện, nhân lực... và tổ chức thi công đồng loạt nhiều hạng mục công trình 3 ca/ngày

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị TP. Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án. Hoàn thành 3 khu tái định cư để đảm bảo giải ngân hết vốn được bố trí cho giải phóng mặt bằng; nâng công suất mỏ đá Trường Bản để đáp ứng nhu cầu của dự án.

Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc quản lý dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan khẳng định nếu trong tháng 2/2025 hoàn thành bàn giao mặt bằng thì đảm bảo đến 30/8 dự án sẽ thông xe kỹ thuật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.



Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,5km, đi qua địa bàn 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Nhơn thuộc huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng của dự án để bàn giao đơn vị thi công trong tháng 2/2025; các đơn vị thi công cũng phải bố trí phương tiện, nhân công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,5km, đi qua địa bàn 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Nhơn thuộc huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2025.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.112 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã bao gồm dự phòng là 951 tỷ đồng. Tổng diện tích đất dự án cần thu hồi khoảng 60,7873ha; khoảng 600 hộ dân bị ảnh hưởng và số hộ tái định cư khoảng 272 hộ.

Hoàng Hữu Quyết