

## **Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường nối TL.354 qua KCN Kiến Thụy**

22:10 27/03/2024

Ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ thực địa toàn tuyến kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy. Cùng dự làm việc có lãnh đạo các ngành chức năng, địa phương và đơn vị liên quan.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy cho biết, về tiến độ thi công các hạng mục, gồm: đào bóc hữu cơ, đắp cát tôn nền đường, đắp cát gia tải xử lý nền đất yếu, thi công các hạng mục cầu cống... đến nay trên toàn tuyến tiến độ mới đạt trên 52%. Hiện, các nhà thầu đang khó khăn trong việc nhập cát, cùng với đó tiến độ thi công hạng mục cầu cống chưa đảm bảo theo cam kết....

Qua kiểm tra toàn tuyến và nghe báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ ghi nhận công tác GPMB Dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay huyện An Lão đã hoàn thành xong công tác GPMB, huyện Kiến Thụy còn 01 hộ tại xã Tân Trào chưa bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này tiến độ thi công xây dựng Dự án hiện đang rất chậm so với kế hoạch. Để đảm bảo tiến độ chung của Dự án, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thọ đề nghị huyện Kiến Thụy tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động, thuyết phục hộ dân còn lại đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công Dự án, trường hợp không đồng thuận, huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định.

Nhấn mạnh chỉ đạo, đây là Dự án quan trọng trong việc kết nối vùng, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thọ yêu cầu Chủ đầu tư là huyện Kiến Thụy rà soát yêu cầu các nhà thầu phải có các biện pháp bù tiến độ, trong trường hợp nhà thầu tiếp tục để chậm tiến độ, huyện Kiến Thụy khép hồ sơ theo quy định của pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền về vi phạm của doanh nghiệp, công khai thông tin nhà thầu vi phạm tiến độ.

Phó Chủ tịch cũng giao huyện An Lão phối hợp với huyện Kiến Thụy tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng các công trình hoàn trả đảm bảo nghiêm túc và chất lượng; cùng với đó quản lý chặt chẽ phần mặt bằng đã được giải phóng và đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các khu vực thi công Dự án.

**Quỳnh Nga**