

Thanh Hóa: Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn đạt 80,6% giá trị hợp đồng

14:14 24/03/2021

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về tiến độ thực hiện dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với KKT Nghi Sơn (giai đoạn 1).



Công trường thi công dự án.

Theo báo cáo của Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa, đến nay công trình Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với KKT Nghi Sơn đã thi công đạt 608/754 tỷ đồng, tương đương 80,6% giá trị hợp đồng, còn lại thảm bê tông nhựa mặt đường, lắp đặt bó vỉa, vỉa hè đá, đèn chiếu sáng, an toàn giao thông và hoàn trả đường công vụ.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa tiếp tục tăng cường chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, vật liệu, máy móc, khẩn trương

thi công đảm bảo chất lượng và hoàn thành dự án trước ngày 30/4/2021; không vì lý do nguồn vật liệu đá lát (bó vỉa, vỉa hè) có khối lượng lớn mà ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

Về bố trí vốn bổ sung cho dự án, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến ngày 15/3/2021, số vốn tạm ứng còn lại chưa thu hồi là 289,6 tỷ đồng, chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định của UBND tỉnh, nên chưa xem xét việc giao kế hoạch vốn năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa căn cứ tiến độ thu hồi vốn tạm ứng của dự án, chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, giao kế hoạch chi tiết năm 2021 cho dự án theo đúng quy định.

Yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng thời khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công, nghiệm thu khối lượng, lên phiếu giá để thu hồi hết số vốn đã tạm ứng của dự án trước ngày 30/4/2021.

Hoài Thu