

TP. HCM giải ngân 49,9% vốn đầu tư công trong 9 tháng

13:05 05/10/2025

Tính đến ngày 1/10, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước của TP. HCM đã giải ngân là 59.655 tỷ đồng, đạt 49,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Thống kê TP. HCM cho biết, thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, y tế và giáo dục góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 9 đã có bước cải thiện so với tháng trước nhưng cần tăng tốc để hoàn thành kế hoạch năm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Tính đến ngày 1/10, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã giải ngân là 59.655 tỷ đồng, đạt 39,3% so với kế hoạch vốn được UBND thành phố phân bổ và đạt 49,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.



TP. HCM đã giải ngân 49,9% vốn đầu tư công trong 9 tháng năm 2025
(Ảnh: Kim Sáng/Công Lý)

Thông tin thêm về tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm, Thống kê TP. HCM cho biết, dự án cao tốc TP. HCM - Mộc Bài (Giai đoạn 1) đã khởi công rà phá bom mìn, di dời hạ tầng, dự kiến tháng 10/2025 khởi công gói thầu xây lắp, tháng 3/2026 khởi công tuyển chính và hoàn thành cuối năm 2027.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên tiến độ thi công đạt khoảng 70%, một số đoạn tuyến dài gần 15 km đã được thông xe kỹ thuật đạt 23% tổng chiều dài.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi gồm 3 gói thầu xây lắp, đã hoàn tất thiết kế, đang lựa chọn nhà thầu; gói thầu xây lắp 2 (cầu Hiệp Ân 2) đã được khởi công, 2 gói thầu còn lại sẽ khởi công vào tháng 10/2025.

Dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang hoàn thiện thủ tục, dự án tiếp tục hoàn thiện và dự kiến giao mặt bằng sạch để khởi công hạng mục chính vào tháng 12/2025.

Dự án Vành đai 3 đang trong giai đoạn thi công cao điểm, các dự án thành phần đã hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng và đang đẩy nhanh công tác thi công xây dựng. Dự kiến thông xe 24,1 km cao tốc đồng thời thông xe kỹ thuật 41,4 km cao tốc vào tháng 12/2025 và dự kiến đến 30/6/2026 thông xe toàn bộ dự án.

Dự án thành phần 5 - Vành đai 3 (gồm 4 gói thầu xây lắp) dự kiến các gói thầu XL-02, XL-04 sẽ hoàn thành trong năm 2025, các gói XL-01, XL-03 hoàn thành trong năm 2026.

Dự án thành phần 3 - Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Giai đoạn 1) tuyển chính đã cơ bản hoàn thiện, 9/11 cầu đã hoàn thành, 2 cầu còn lại tiếp tục triển khai và dự kiến tháng 12/2025 thông xe toàn tuyến.

Dự án đường Long Sơn - Cái Mép tiến độ thi công đạt khoảng 55%, trong đó phần đường và cầu tiến độ đạt 70%. Dự kiến hoàn thành toàn tuyến trước 30/12.

Hoàng Bách (t/h)