

Bắc Ninh: Lãnh đạo phường Phương Liễu kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án

11:18 29/10/2026

Đồng chí Nguyễn Bá Quân, Bí thư Đảng ủy phường Phương Liễu và đồng chí Lê Xuân Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án do Ban Quản lý dự án xây dựng Phương Liễu làm chủ đầu tư.

Cùng đi có lãnh đạo phòng Tài chính, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và Ban Quản lý dự án xây dựng Phương Liễu.



Lãnh đạo phường kiểm tra tiến độ thi công dự án xây mới công viên cây xanh phường Phương Liễu.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Bá Quân và Chủ tịch UBND phường Lê Xuân Hồng trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng đường vào trung tâm phường Phương Liễu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 27,5 tỷ đồng. Hiện nay, nhà thầu đang thi công tuyến đường T1 đi qua cổng Trường TH&THCS Phương Liễu có chiều dài khoảng 0,7 km được khoảng 60% khối lượng và đang chuẩn bị tiến hành rải thảm Asphalt.



Lãnh đạo phường kiểm tra tiến độ thi công dự án đường giao thông xã Phượng Mao từ ĐT.279 đi Khu công nghiệp Quế Võ I.

Dự án đường giao thông xã Phượng Mao từ ĐT.279 đi Khu công nghiệp Quế Võ I (Mặt đê kênh Nam đi khu công nghiệp) – giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 58,4 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 8/2026, đến nay dự án đã thảm nhựa xong mặt đường, đang hoàn thiện vỉa hè, điện chiếu sáng. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối từ Tổ dân phố Mao Dộc sang Khu công nghiệp Quế Võ I (mặt Kênh Nam), hạng mục: nền, mặt đường, thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh có tổng mức đầu tư gần 3,5 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 8/2026, nhà thầu hiện đang thi công đắp đất nền đường, hào kỹ thuật kết nối đường 278, giá trị đạt 60% khối lượng.

Dự án xây mới công viên cây xanh phường Phương Liễu có tổng mức đầu tư hơn 41,1 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 7/2026, nhà thầu đang thi công tường kè, nạo vét lòng ao, thi công cầu đạt 40% khối lượng.



Lãnh đạo phường kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà văn hóa thôn Yên Giả.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa các thôn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội tại phường Chi Lăng có tổng mức đầu tư hơn 32,8 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 11/2025, đến nay, nhà thầu thi công cơ bản hoàn thành phần xây thô của Nhà văn hoá thôn Yên Giả, Nhà văn hoá thôn Thuỷ và Nhà văn hoá thôn Mão.

Các đồng chí lãnh đạo phường yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng Phường Liễu chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Phấn đấu hoàn thành rải thảm Asphalt tuyến đường T1 trong đầu tháng 11/2026 để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân và học sinh trên địa bàn phường; hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa các thôn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội tại phường Chi Lăng trong tháng 11/2026 để bàn giao, đưa vào sử dụng phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hoá của các địa phương.



Lãnh đạo phường khảo sát dải cây xanh dọc tuyến Quốc lộ 18.

Các đồng chí lãnh đạo phường cũng lưu ý trong quá trình thi công, các nhà thầu phải đảm bảo chất lượng, tính kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và an toàn giao thông.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo phường đi kiểm tra, khảo sát dải cây xanh dọc tuyến Quốc lộ 18 thuộc quản lý của phường trước khi dự án xây dựng công trình sửa chữa nền mặt đường và công trình trên tuyến đoạn từ Km4+400 - Km8+070 trên Quốc lộ 18 khởi công.

Bá Đoàn