

Bắc Ninh: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số dự án đầu tư công

05:58 14/01/2026

Đồng chí Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.



Đồng chí Ngô Tân Phụng phát biểu kết luận.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2, Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2; các Ban Quản lý dự án xây dựng: Thuận Thành, Tiên Du, Kinh Bắc, Quế Võ đã báo cáo chi tiết tình hình triển khai các dự án, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ đối với từng dự án cụ thể.

Thời gian qua, các đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý và tổ chức thực hiện nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông. Nhìn chung, các dự án được triển khai đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định của pháp luật. Tuy nhiên qua rà soát tổng thể, hiện còn nhiều dự án gặp vướng mắc, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, chưa thể hoàn tất quyết toán.

Đại diện Ban Quản lý dự án Thuận Thành thông tin, hiện đơn vị đang triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm, gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường tránh quốc lộ 17 (đoạn từ Quốc lộ 38 đi tỉnh lộ 276) và dự án đường giao thông từ Trung tâm Thể thao đi Nhà máy xử lý nước thải Thuận Thành. Trong đó, dự án đường tránh quốc lộ 17 có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, triển khai từ năm 2020, đến nay đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao. Tuy nhiên, dự án hiện còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất chính thức cũng như phê duyệt điểm đầu nối với quốc lộ 38.

Dự án đường giao thông từ Trung tâm Thể thao đi Nhà máy xử lý nước thải đã hoàn thành thi công. Do dự án này chưa được địa phương đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của giai đoạn trước nên nhà thầu chưa thể hoàn tất thủ tục nghiệm thu theo quy định.

Đối với những dự án khác, nguyên nhân vướng mắc chủ yếu là do công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành dứt điểm; một số dự án phải điều chỉnh phạm vi, quy mô đầu tư do thay đổi quy hoạch hoặc điều kiện thực tế. Thời gian thực hiện dự án kéo dài nên đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất tăng; giá vật tư, nhân công và nhiều chi phí liên quan thay đổi gây khó khăn cho nhà thầu, đơn vị thi công trong quá trình thực hiện dự án.



Đại diện Ban Quản lý dự án xây dựng Quế Võ báo cáo tiến độ thực hiện một số dự án.

Trao đổi tại đây, đại diện các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng làm rõ thêm những vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ; thông tin một số quy định về đất đai, thủ tục hành chính xác định giá bồi thường đất mới được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý các dự án. Đồng thời, lãnh đạo các ngành cũng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát kỹ khối lượng còn lại, không để xảy ra tình trạng gia hạn kéo dài.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Tân Phụng nhấn mạnh, các dự án đầu tư công về xây dựng hạ tầng giao thông giao cho các đơn vị quản lý, thực hiện có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo sự kết nối liên vùng, mở ra không gian phát triển mới đối với kinh tế - xã hội của từng địa phương cũng như của tỉnh. Do vậy, yêu cầu các ngành, các đơn vị siết chặt kỷ cương trong quản lý đầu tư công, không để lãng phí ngân sách. Cần làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan khi để xảy ra chậm muộn; xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm xử lý vướng mắc đối với từng nội dung, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, nghiệm thu và quyết toán, bảo đảm các dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức nghiệm thu công trình đúng theo thiết kế bản vẽ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Sở Tài chính hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện quyết toán đối với khối lượng đã thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với dự án phải điều chỉnh, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc điều chỉnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ. Quá trình thực hiện cần gắn trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong từng phần việc; thường xuyên kiểm đếm, báo cáo tiến độ thi công về cơ quan thường trực để báo cáo UBND tỉnh.

Cùng với các giải pháp trên, đồng chí yêu cầu các địa phương có công trình, dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, không để kéo dài thời gian thực hiện.

Bá Đoàn