

Kiểm điểm tiến độ thực hiện GPMB tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

21:38 05/06/2026

Ngày 4/6, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đoạn đi qua tỉnh Quảng Ninh dài gần 40km; tổng diện tích cần thực hiện GPMB là 273,13ha, trong đó diện tích cần thu hồi là 188,52ha (154,37ha thuộc các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; phần diện tích còn lại là đất công), liên quan đến 1.897 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Dự kiến có 341 hộ gia đình phải bố trí tái định cư.



Ông Bùi Văn Khăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của sở, ngành liên quan và 7 địa phương có tuyến đi qua (Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An, Tuần Châu), đến ngày 3/6, diện tích đã thực hiện GPMB là 9,32ha/154,37ha, đạt 6% tổng diện tích. Đồng thời, các địa phương đã bàn giao cho nhà đầu tư gần 43ha/188,52ha, đạt 22,8% diện tích (diện tích bàn giao chủ

yếu là phần đất công do UBND các phường quản lý). Trong đó, phường Tuần Châu đã bàn giao 8,84ha; phường Hà An đã bàn giao 3,27ha; phường Đông Mai đã bàn giao 8,5ha; phường Ưông Bí bàn giao 10,63ha; phường Yên Tử bàn giao 2,52ha; phường Hoàng Quế bàn giao 6,82ha; phường Mạo Khê bàn giao 2,41ha.

Ông Bùi Văn Khăng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, biểu dương, ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được đối với việc thực hiện GPMB của dự án; yêu cầu UBND các phường tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác GPMB, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng thực hiện công tác GPMB.

Các địa phương kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp thời tiếp nhận, giải đáp, xử lý các kiến nghị, phản ánh của người dân theo đúng quy định. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND các địa phương và các cơ quan chuyên môn để giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, UBND các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót, vi phạm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm quá trình thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Các địa phương hoàn thành việc thông báo thu hồi đất, kiểm kê, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 6/2026; hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 7/2026; phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn xác định các vị trí ưu tiên để triển khai thi công trước. Các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án hoán đổi các khu đất quốc phòng, an ninh bị ảnh hưởng bởi dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị chủ đầu tư bố trí trang thiết bị máy móc kỹ thuật, nhân lực tổ chức thi công ngay tại những vị trí đã có mặt bằng sạch, đảm bảo tiến độ dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Trần Trang (t/h)