

Lạng Sơn: Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tăng tốc tiến độ thi công tại 2 Dự án giao thông trọng điểm

19:38 06/11/2024

Ngày 6/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì cuộc họp giao ban của UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá tình hình thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).



Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo đến ngày 4/11, tại dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, UBND các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn đã bàn giao mặt bằng được 366,5/640,2 ha (đạt 57,24%), tương đương 39,9/59,87km tổng chiều dài toàn tuyến. Tổng vốn giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng đến đầu tháng 11/2024 đạt gần 500 tỷ đồng. Công tác thi công được doanh nghiệp khẩn trương thực hiện, đơn vị thi công đã tổ chức 20 mũi thi công trên chiều dài 27 km, giá trị khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến đầu tháng 11/2024 đạt 160

tỷ đồng, tương đương 2,5% hợp đồng.

Đối với dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), các huyện Văn Lãng, Trùng Khánh, tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án được 47/51,9 km, đạt 90,54% chiều dài tuyến. Hai huyện giải ngân vốn giải phóng mặt bằng được 125 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự án đã bố trí 25 mũi thi công trên toàn tuyến. Tổng giá trị khối lượng xây lắp từ khi khởi công đến đầu tháng 11/2024 đạt 450 tỷ đồng, tương đương 5% giá trị hợp đồng.



Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Vi Nông Trường thông tin tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp dự án đề xuất tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, di chuyển mỏ mả tạo mặt bằng sạch thi công; Kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo việc nâng công xuất các mỏ đá để đáp ứng vật liệu thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Các địa phương cần tiếp tục bố trí bãi đổ thải phục vụ dự án...



Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu: Các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền cơ chế chính sách mới về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư theo Luật Đất đai 2024 tới các hộ dân bị ảnh hưởng biết để đồng thuận ủng hộ bàn giao mặt bằng. Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Các doanh nghiệp dự án đẩy nhanh công tác thiết kế, thi công các đoạn tuyến đảm bảo các công trình được thi công đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt các phương án thiết kế phải đáp ứng yêu cầu khai thác lợi thế đất đai, có tính liên kết khi dự án đi qua để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các nhà thầu bổ sung nhân lực máy móc thiết bị tăng các mũi thi công trên tuyến, thi công gắn với bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Các đơn vị được giao đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ trong quá trình thi công để công trình bảo đảm yêu cầu chất lượng theo thiết kế.

Triệu Thành