

Nghệ An rà soát mặt bằng, mỏ vật liệu để kịp khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy

19:56 19/01/2026

Ngày 19/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực địa việc chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và rà soát các mỏ vật liệu phục vụ thi công.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km, điểm đầu kết nối với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại địa bàn xã Hưng Nguyên, điểm cuối tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Dự án đi qua 9 xã, với tổng mức đầu tư gần 23.940 tỷ đồng.

Đến giữa tháng 1/2026, nhiều hạng mục quan trọng đã được triển khai đồng bộ. Công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã hoàn thành 100%, mốc giới thực địa được bàn giao cho các địa phương. Khảo sát địa hình, thủy văn phục vụ Báo cáo nghiên cứu khả thi đã hoàn tất; khảo sát địa chất đạt hơn 74% khối lượng, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 31/1/2026.

Về tái định cư, hiện đã có 4 xã lựa chọn xong vị trí xây dựng khu tái định cư; trong đó 3 xã Kim Bảng, Hoa Quân và Xuân Lâm đã phê duyệt địa điểm và đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Đối với nguồn vật liệu xây dựng, tỉnh đã cấp phép hàng trăm mỏ đá, cát sỏi và đất san lấp với trữ lượng lớn để phục vụ dự án. Qua rà soát bổ sung thực địa, các cơ quan chức năng tiếp tục xác định thêm nhiều điểm mỏ tiềm năng, đồng thời mở rộng kiểm tra các khu vực lân cận nhằm bảo đảm đủ nguồn cung vật liệu cho quá trình thi công.

Trong quá trình kiểm tra tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp nghe báo cáo, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, trong đó có việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật như cây xăng, đường điện cao thế, trường bắn và các công trình dân sinh khác.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của các sở, ngành và địa phương trong triển khai nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu trước ngày 30/4/2026, phải hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện khởi công dự án; bàn giao mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất rừng và hoàn thành phê duyệt, chi trả bồi thường đất ở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đến cuối tháng 6/2026, hoàn thành xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, giao đất cho người dân; trước tháng 8/2026 hoàn tất di dời các hộ dân và công trình hạ tầng kỹ thuật. Quá trình triển khai cần đặc biệt lưu ý bảo đảm hệ thống thủy lợi, cống chui dân sinh và đường gom, không để ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đi lại của người dân trong vùng dự án.

Với yêu cầu tiến độ cụ thể, mốc thời gian rõ ràng và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy đang được tập trung triển khai quyết liệt trên tất cả các mặt công tác. Đây là tiền đề quan trọng để dự án đủ điều kiện khởi công đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường kết nối vùng của tỉnh trong thời gian tới.

L.Q