

Nghệ An yêu cầu tăng tốc giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm

12:39 11/09/2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh rà soát từng dự án, xây dựng kịch bản giải ngân cụ thể, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu chốt khối lượng giao thông trước ngày 30/9. (Ảnh: Kim Oanh)

Tập trung các dự án trường học, y tế

Chiều 10/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nhằm đánh giá tiến độ triển khai các dự án, tình hình giải ngân và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Theo báo cáo, năm 2026, Ban đang triển khai 31 dự án; 5 dự án đã cơ bản hoàn thành và đang thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán.

Tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 4.526,3 tỷ đồng. Đến nay, Ban đã giải ngân hơn 1.820,9 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch vốn giao đầu năm và 40,23% tổng kế hoạch vốn được giao.

Đối với dự án xây dựng trường liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới, giai đoạn 1 đã hoàn thành các hạng mục thiết yếu tại 10/10 trường, bảo đảm phục vụ khai giảng năm học 2026-2027.

Giai đoạn 2 hiện có 4/11 trường triển khai thi công, 11/11 trường đã hoàn thành kiểm đếm, bàn giao mặt bằng. Ban QLDA đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn này trước ngày 30/8/2027.

Trong khi đó, 6 dự án hạ tầng kinh tế - xã hội miền Tây thuộc lĩnh vực giáo dục, sau khi được tiếp nhận từ Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện đạt sản lượng khoảng 45% và được yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Chương trình phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay ADB có tổng mức đầu tư 288 tỷ đồng. Đến nay, 59/62 trạm y tế đã cơ bản hoàn thành.

Đáng chú ý, Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai sử dụng vốn AFD mới đạt tiến độ trên 57%. Dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ gần 826,95 tỷ đồng lên gần 926,95 tỷ đồng, trong đó bổ sung 46,65 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng.



Dự án xây dựng trường liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới, giai đoạn 1 đã hoàn thành các hạng mục thiết yếu.

Tiến độ dự án còn vướng tại một số gói thầu, trong đó gói XL4 liên quan đến 2 hộ dân tái định cư cầu Hoàng Mai 3; các gói XL5, XL6, XL7 chưa thể nghiệm thu do chưa hoàn thành đấu nối nước thải từ các hộ dân.

Ban QLDA kiến nghị UBND tỉnh báo cáo AFD gia hạn Hiệp định vay và thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/10/2027, đồng thời bố trí đủ vốn cho năm 2027.

Không để dồn giải ngân vào cuối năm

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận nỗ lực của Ban QLDA, đồng thời yêu cầu đơn vị tập trung cao độ cho công tác giải ngân và tiến độ các công trình.

Lãnh đạo Ban phải phân công, phân quyền rõ ràng, giao trách nhiệm cụ thể cho từng người phụ trách nhóm dự án; rà soát chi tiết từng công trình, xây dựng kịch bản giải ngân sát thực tế và tăng cường kiểm tra hiện trường.

Đối với các dự án giao thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chốt khối lượng hoàn thành trước ngày 30/9. Những khó khăn trong thi công, vận chuyển vật liệu tại khu vực miền núi phải được chủ động xử lý bằng các giải pháp phù hợp thực tế, không để ảnh hưởng tiến độ.

Ban QLDA cũng cần kiểm soát dòng tiền, thực hiện thanh toán, giải ngân theo khối lượng thiết bị, vật liệu thực tế đã tập kết tại công trường theo đúng quy định, góp phần hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý hồ sơ nghiệm thu, giải ngân phải được hoàn thiện đúng thời hạn, tránh tình trạng dồn hồ sơ, dồn giải ngân vào thời điểm chốt số liệu cuối kỳ.

Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục trọng điểm trước ngày 31/12 và giải ngân tối đa nguồn vốn được giao. Những phần việc không thể triển khai trong năm phải chủ động báo cáo để có phương án điều chỉnh, chuyển tiếp phù hợp.

Về quản lý, vận hành công trình, Ban QLDA phải lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương thụ hưởng ngay từ khâu lập dự án, đồng thời khắc phục tình trạng công trình hoàn thành nhưng chậm bàn giao. Các công trình thiết yếu như hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, trạm y tế phải được bàn giao, đưa vào sử dụng ngay khi đủ điều kiện.

L.Q