

Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường kết nối liên vùng gần 7.000 tỷ đồng

18:04 10/12/2025

Ngày 10/12/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn chủ trì Hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I) – một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2025–2028.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn chủ trì hội nghị

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình, dự án có tổng mức đầu tư 6.939 tỷ đồng, chiều dài 32,366 km, điểm đầu tại xã Bình Minh (huyện Kim Sơn cũ), kết nối với tuyến đường bộ ven biển; điểm cuối tại nút giao Đồng Giao (TP Tam Điệp cũ).

Thời điểm hiện tại, hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã trình thẩm định; công tác rà phá bom mìn, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và xác định mốc chỉ giới được triển khai song song. Công tác giải ngân đạt 51,78% kế hoạch vốn năm 2025.

Giải phóng mặt bằng: nơi chuyển biến tích cực, nơi còn chậm; nhiều địa phương đạt kết quả kiểm đếm cao: Xã Bình Minh: kiểm đếm 92/98 hộ đất nông nghiệp; xã Định Hóa: 350 hộ bị ảnh hưởng; 127 hộ đã kiểm đếm; 117 hộ thuộc diện tái định cư; xã Lai Thành: đề xuất 147 lô tái định cư, hoàn thành đo đạc đất lúa tại 14 xóm; xã Yên Mạc: 313 hộ bị ảnh hưởng, mới kiểm đếm 162 hộ; một số hộ chưa phối hợp; xã Đồng Thái: kiểm đếm đất nông nghiệp đạt 100%, tài sản đạt 99,1%, nhưng còn 5 trường hợp giao đất trái thẩm quyền chưa xử lý xong.

Ở khu vực đô thị: Phường Trung Sơn: 362 hộ bị ảnh hưởng; 194 hộ thuộc diện tái định cư; bước đầu đã lập phương án cho 35 hộ để phục vụ khởi công; Phường Tam Điệp: hoàn thành kiểm đếm toàn bộ 124 hộ.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương nêu nhiều khó khăn: hồ sơ đất đai phức tạp, tồn tại vi phạm pháp luật đất đai kéo dài, người dân chưa đồng thuận về giá bồi thường hoặc còn tâm lý chờ điều chỉnh hệ số hỗ trợ. Một số xã đề nghị bổ sung quỹ đất tái định cư và sớm hoàn thiện hạ tầng trước khi giao dân.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn phát biểu

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương trong thời gian qua, nhất là công tác tuyên truyền, kiểm đếm, bồi thường và giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại: Tiến độ GPMB tại một số địa phương còn chậm; Công tác xác định nguồn gốc đất, loại đất và giá bồi thường còn nhiều vướng mắc; Việc bố trí tái định cư ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu: Các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và Tổ công tác hỗ trợ GPMB của tỉnh; khẩn trương tháo gỡ hồ sơ đất đai tồn đọng, đẩy nhanh kiểm đếm, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch. Các cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục pháp lý còn thiếu; ưu tiên giải quyết các điểm nghẽn về tái định cư. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất, bảo đảm công khai – minh bạch – đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn đặc biệt nhấn mạnh các mốc tiến độ bắt buộc: Hoàn thành kiểm đếm trước ngày 31/12/2025; Hoàn thành chi trả bồi thường trước 30/6/2026. Khởi công dự án đúng kế hoạch trong tháng 12/2025, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định quyết tâm của tỉnh Ninh Bình trong việc đưa dự án vào triển khai đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng, kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Thành Nam