

Quảng Trị: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

16:33 04/10/2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Lê Đức Tiến vừa đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Cam Lộ và dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Tại xã Cam Lộ, Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp xã Cam Lộ cho biết, kế hoạch vốn 2025 của xã được giao là 98,3 tỷ đồng, gồm 39 dự án, trong đó có 12 dự án đi qua địa bàn xã Hiếu Giang, 4 dự án đi qua địa bàn 2 xã và 27 dự án đi qua địa bàn xã Cam Lộ. Khối lượng giải ngân đến ngày 2/10/2025 là 37,4 tỷ đồng, đạt 38,11% kế hoạch được giao.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến kiểm tra dự án Cảng hàng không

Các dự án chậm tiến độ giải ngân gồm: Đường nối thị trấn Cam Lộ với các vùng kinh tế trọng điểm; dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã

miền núi Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyên; Đường giao thông nối khu phố 4, thị trấn Cam Lộ với thôn Vĩnh An; Đường vào khu di tích Quốc gia Thành Tân Sở. Nguyên nhân là do các dự án đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự toán tổng mức đầu tư...

Tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, gói thầu XL02 Thi công sân đỗ máy bay và các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công đã cơ bản hoàn thành từ tháng 4/2025. Các hạng mục đang được triển khai thi công gồm: Đường cất hạ cánh, đường lăn, thoát nước và các tuyến đường công vụ; Nhà ga hành khách và Đài kiểm soát không lưu; Thi công xây lắp hệ thống điện nguồn (T1, T3 và T5) chiếu sáng sân đỗ, chiếu sáng khu mặt đất và xây dựng hạng mục hỗ trợ tiếp cận.



Dự án đầu tư công trên địa bàn xã Cam Lộ.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp xã Gio Linh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 244,26/265,372 ha và cho thuê 239,46 ha đất (đợt 1: 140,56 ha; đợt 2: 98,9 ha); Doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành thủ tục nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa nên chưa bàn giao đất thực địa đợt 2.

Tiến độ thực hiện các công trình tái định cư đang chậm (tái định cư nhà ở, các khu nghĩa địa, 2 trường học) làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng chung của dự án, do người dân không có chỗ để di dời nhà ở và lăng mộ.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đề nghị các địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục và đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025. Tập trung xử lý dứt điểm các điểm vướng giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai theo đúng kế hoạch với các phương án thực hiện phải đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và nhà đầu tư để bàn các phương án giải quyết vướng mắc tại các dự án.

Đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các thủ tục, đảm bảo các điều kiện khởi công công trình, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công; tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị kỹ thuật, tăng cường các mũi thi công để đảm bảo hoàn thành các hạng mục dự án đầu tư xây dựng theo tiến độ đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn cho doanh nghiệp dự án, đảm bảo bàn giao đất thực địa đợt 2 ngay trong tháng 10/2025; bên cạnh đó, rà soát lại các mỏ vật liệu trên địa bàn để đảm bảo nguồn cung vật liệu thi công dự án.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương phối hợp với các xã Cửa Việt và Gio Linh hoàn thiện công tác xác định giá đất cụ thể, xác định nguồn gốc sử dụng đất đối với các trường hợp bị ảnh hưởng; đồng thời vận động

các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Khánh An