

Tây Ninh: Nhiều công trình kè sẽ hoàn thành trong năm 2025

14:18 31/08/2025

Trong năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An tiếp tục thực hiện 11 công trình chuyển tiếp từ các năm trước, không khởi công công trình mới. Tổng vốn đầu tư cho 11 dự án này hơn 2.108 tỷ đồng.

Trong đó có 1 dự án nạo vét sông Vàm Cỏ Tây và 10 dự án kè: Kè chống sạt lở, ngăn mặn sông Vàm Cỏ Đông tại huyện Bến Lức; Kè bảo vệ sông Vàm Cỏ Tây đoạn từ cầu mới Tân An đến Vịnh Đá Hàn (phường Long An); Kè kênh Nước Mặn (xã Long Hựu); Kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây (phường Khánh Hậu); Kè chống sạt lở phường Kiến Tường; xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc (xã Cần Giuộc); nạo vét sông Vàm Cỏ Tây đoạn từ kênh Hồng Ngự đến ấp Bình Châu,...



Dự án xử lý chống sạt lở ven sông Vàm Cỏ Tây khu vực Vịnh Đá Hàn (phường Long An hiện đã đạt 93% khối lượng)

Đến thời điểm hiện tại, 3 công trình kè đã hoàn thành 100% và đang thực hiện quyết toán, gồm Kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ cầu mới Tân An đến tiếp giáp kè Vịnh Đá Hàn); Kè kênh Nước Mặn (bờ Đông, xã Long Hựu); và công trình xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc (xã Cần Giuộc).

Đối với 8 công trình còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành chậm nhất vào tháng 12/2025.



Công trình kè đang tiến hành thi công

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An, tổng kế hoạch vốn bố trí năm 2025 cho 11 công trình là hơn 246 tỷ đồng, trong đó vốn tỉnh hơn 62 tỷ đồng, vốn Trung ương hơn 184,3 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, đã giải ngân hơn 79,3 tỷ đồng, đạt 32,19% kế hoạch vốn. Dự kiến, đến cuối quý III đạt 50,5% và đến cuối quý IV đạt 100% kế hoạch vốn.

Thuận Yến (t/h)