

Thanh Hóa: Phấn đấu hoàn thành thi công Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn trước ngày 30/4

12:28 28/02/2021

Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), hiện các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị, xe, máy, vật tư để thi công các đoạn tuyến, hạng mục còn lại của dự án, phấn đấu hoàn thành thi công dự án vào ngày 30/4/2021.



Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành thi công Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn trước ngày 30/4.

Theo đó, Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), qua TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 9/1/2017, phê duyệt điều chỉnh dự án tại các Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 và số 2581/QĐ-UBND ngày 3/7/2020.

Sau khi thực hiện điều chỉnh dự án, chiều dài tuyến còn lại 12,5km; tổng mức đầu tư 1.479,704 tỷ đồng. Đến ngày 25/2/2021, các nhà thầu đã thi công xong 12,1km/12,5km nền đường; 11,8km/12,5km móng cấp phối đá dăm; thảm bê tông nhựa lớp dưới 9,48km/12,5km; lắp đặt hào kỹ thuật và cống thoát nước dọc 4,8km/5,76km.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Tổng giá trị khối lượng của dự án đến nay đạt khoảng 570 tỷ đồng.

Các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị, xe, máy, vật tư để thi công các đoạn tuyến, hạng mục còn lại của dự án, phấn đấu hoàn thành thi công dự án vào ngày 30/4/2021.

Trước đó, dự án này được đánh giá chậm tiến độ so với yêu cầu. Nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do việc giải phóng mặt bằng chậm hơn so với kế hoạch, qua nhiều lần bàn giao. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân do việc điều chỉnh dự án đầu tư, cắt giảm quy mô của dự án; Các nhà thầu chưa tập trung cao nhất để triển khai thi công. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành thông xe tuyến đường vào 31/10/2020 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Hoài Thu