TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

15:24 17/07/2026

Sáng 17/7, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 nhằm kiểm tra tình hình thực hiện các dự án, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; rà soát các khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 6 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 được giao quản lý, triển khai 14 dự án có bố trí kế hoạch vốn đầu tư công, gồm 01 dự án hoàn thành, 12 dự án chuyển tiếp và 01 dự án khởi công mới; đồng thời có 6 dự án được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. Tổng kế hoạch vốn được giao là 585,158 tỷ đồng. Đến ngày 15/7/2026, giá trị giải ngân đạt 134,761 tỷ đồng, bằng 23,03% kế hoạch vốn được giao.



Quang cảnh buổi làm việc.

Ban đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; đồng thời chủ động thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng đối với các dự án được giao. Nhiều dự án chuyển tiếp đã đạt khối lượng thực hiện cao, một số dự án hoàn thành hoặc đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao, tạo cơ sở để tiếp tục giải ngân trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân của Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 vẫn thấp so với yêu cầu. Một số dự án chưa giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp.

Qua rà soát, khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn là công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, còn kiến nghị về đơn giá bồi thường, hỗ trợ; một số trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt phương án bồi thường hoặc chưa được bố trí tái định cư, dẫn đến chưa thể bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công...



Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 Hoàng Bá Huy báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích tình hình giải ngân từng dự án, làm rõ nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn

thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý và thực hiện các dự án. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ, tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư tại một số dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ giải ngân của Ban còn thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, chủ động phối hợp và quyết liệt tháo gỡ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 rà soát toàn bộ các dự án được giao, đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện, khối lượng hoàn thành, khả năng giải ngân và những khó khăn, vướng mắc của từng dự án; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân cụ thể, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao.



Lãnh đạo UBND xã Yên Phong trao đổi tại buổi làm việc.

Trong đó, đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Ban cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục theo quy định; khẩn trương hoàn thiện, trình thẩm định và phê duyệt dự toán, bảo đảm đủ điều kiện triển khai các bước

tiếp theo và bố trí, phân bổ vốn theo quy định. Ngoài ra, các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, không để kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Đối với các dự án chuyển tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban rà soát cụ thể từng dự án, nhất là những dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan; chủ động đánh giá khả năng thực hiện, giải ngân; trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh dự án hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định đối với những dự án cần thiết, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và sớm được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 rà soát toàn bộ các dự án chưa được bố trí vốn, các dự án đã được bố trí vốn nhưng có khả năng không giải ngân hết kế hoạch; chủ động đánh giá nhu cầu vốn và khả năng giải ngân, đề xuất phương án điều chỉnh, điều chuyển vốn theo quy định, không để xảy ra tình trạng vốn đã được bố trí nhưng không giải ngân được, trong khi các dự án có khả năng thực hiện lại thiếu vốn.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng kết luận buổi làm việc.

Sở Tài chính chủ động phối hợp, sớm tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tham mưu, trình tại kỳ họp gần nhất để kịp thời điều chỉnh,

phân bổ nguồn vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong những tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý dự án cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, căn cứ các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp, khẩn trương thực hiện ngay những công việc đã đủ điều kiện. Đối với các nội dung còn vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, không để công việc tồn đọng, kéo dài./.

Bá Đoàn