TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bắc Ninh đốc thúc tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4

06:52 15/03/2025

Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đi kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công gói thầu số 16, dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Gói thầu số 16 (thuộc địa phận thành phố Bắc Ninh, thị xã Quế Võ) có tổng chiều dài 25,955km, trong đó chiều dài vành đai 4 là 11,745km, chiều dài tuyến nối là 14,210km. Trên công trường hiện bố trí 15 mũi thi công, trong đó 12 mũi thi công đường, 3 mũi thi công cầu.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra tại công trường gói thầu 16, địa phận thành phố Bắc Ninh.

Đến thời điểm này, tổng khối lượng thi công gói thầu đạt 211,239/986,072 tỷ đồng (đạt 21,42%) giá trị theo hợp đồng, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành được 81/211,239 tỷ đồng (đạt 38,35%). Tiến độ thi công gói thầu đang bị chậm so với cam kết; nguyên nhân các nhà thầu không chủ động được nguồn vật liệu.

Trực tiếp kiểm tra công trường gói thầu số 16 tại phường Hạp Lĩnh, Nam Sơn (thành phố Bắc Ninh) và xã Yên Giả (thị xã Quế Võ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng nghiêm khắc phê bình các nhà thầu là Công ty cổ phần xây dựng Hải Đăng và Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 để chậm trễ tiến độ; năng lực nhà thầu chưa đáp ứng được tiến độ kế hoạch.

Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu trên tuyến tiến hành thi công ngay các đoạn tuyến đã có mặt bằng; rà soát lại kế hoạch phân công công việc bài bản, khoa học.

Đồng thời chủ động nguồn đất đắp, vật liệu thông thường; tập kết đá dăm cấp phối để tiến hành thi công ngay. Nhà thầu phải thiết lập ngay hồ sơ, biên bản làm việc, nếu 3 lần để chậm trễ tiến độ, sẽ chuyển khối lượng công việc cho các đơn vị thi công khác.

Bá Đoàn