TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

# Bắc Ninh tập trung vào các dự án giao thông trọng điểm nhằm tạo đột phá về không gian đô thị

06:49 14/07/2024

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung mạnh mẽ vào các dự án giao thông trọng điểm nhằm tạo đột phá về không gian đô thị. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) và dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh 295C, đường tỉnh 285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với Quốc lộ 3 mới; đường tỉnh 277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4 (gọi tắt là các tuyến đường tỉnh).



Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa công trường thi công đường Vành đai 4 tại thị xã Thuận Thành.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh Đinh Phan Đại cho biết: Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đến nay, dự án thành phần 1.3 đã phê duyệt phương án và thu hồi đất đạt 97,28%, tương đương 34,3/35,3 km (trên đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Bắc Ninh). Tỉnh đã chi trả kinh phí bồi thường đối với phần diện tích đất trang trại, các hộ dân đang di chuyển tài sản, vật nuôi. 10/12 khu tái định cư đang được triển khai, trong đó dự án khu ở tái định cư đường sắt Lim - Phả Lại, thành phố Bắc Ninh đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng. Tổng giá trị giải ngân đạt 61,38%.

Dự án thành phần 2.3 được chia làm 3 phân đoạn tương ứng với 3 gói thầu xây lắp. Tiến độ thi công gói thầu số 14 (đoạn từ giáp ranh với tỉnh Hưng Yên đến Quốc lộ 38) đạt 7,1%; gói thầu số 15 (đoạn từ Quốc lộ 38 đến cầu Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành) đạt 1,38%; riêng gói thầu số 16 (thuộc địa phận thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh) đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, để triển khai thi công. Tổng giá trị giải ngân đạt 74% kế hoạch vốn phân bổ.

Đối với dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng đi qua thành phố Bắc Ninh cơ bản hoàn thành  (còn lại phần diện tích đất ở khu Xuân Viên, phường Hòa Long); đối với địa bàn huyện Yên Phong, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 12,89 ha diện tích đất lúa, đạt 38%. Các nhà thầu cơ bản thi công xong những vị trí đã có mặt bằng. Tổng giá trị giải ngân đạt 30%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi cụ thể tiến độ từng hạng mục, công trình của các dự án; phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án giải quyết từng khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng diện tích đất giao bán trái thẩm quyền, tái định cư, di chuyển mộ chí và di dời hạ tầng kỹ thuật; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện.

Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành Nguyễn Xuân Đương cho biết, người dân đã xây dựng nhà kiên cố trên vị trí đất ao vườn có nguồn gốc từ thời ông, cha để lại nên đến nay, khi thu hồi bồi thường theo giá đất nông nghiệp thì người dân không chấp thuận. Bởi vậy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích này còn gặp nhiều khó khăn.



Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành Nguyễn Xuân Đương nêu khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đại diện chủ đầu tư mong muốn có nguồn mỏ cát để nhà thầu có vật liệu san lấp công trình. Cùng với đó, đề nghị các cấp chính quyền có cơ chế đặc thù khi vận chuyển vật liệu qua đê khi mùa mưa bão.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, thời quan qua, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương, tỉnh đã tập trung vào cuộc chỉ đạo và triển khai thực hiện các dự án, nhiều khó khăn cơ bản đã được tháo gỡ. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung mạnh mẽ vào các dự án giao thông trọng điểm nhằm tạo đột phá về không gian đô thị. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì vậy toàn hệ thống phải xác định tinh thần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, để triển khai hiệu quả và đáp ứng tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đến từng sở, ngành, địa phương liên quan; yêu cầu các chủ đầu tư, các ngành, địa phương tăng cường phối hợp, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Khẳng định trách nhiệm chính trong đôn đốc giải phóng mặt bằng là của chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư nắm sát, bám sát những khó khăn, vướng mắc của từng vị trí, từng địa bàn, để phối hợp với các địa phương có phương án giải quyết.




Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư kịp thời bố trí vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức tiếp nhận từ địa phương và bàn giao hết các vị trí đã giải phóng mặt bằng của các dự án cho các nhà thầu để triển khai thi công. Đặc biệt, khẩn trương bàn giao, tiếp nhận diện tích đất trang trại đã giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn huyện Thuận Thành của dự án đường Vành đai 4.

Các địa phương khẩn trương thực hiện dự án tái định cư, tạo thuận lợi tối đa cho các hộ dân thuộc diện tái định cư. Huyện Yên Phong cần quyết liệt hơn nữa, trong tháng 7 phải hoàn thành phê duyệt phương án diện tích đất nông nghiệp còn lại. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời rõ ý kiến đề xuất của các địa phương liên quan đến diện tích đất ở, đất giao bán trái thẩm quyền.

**Bá Đoàn**