TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm kiểm tra thực địa tình hình triển khai Dự án tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

20:31 28/07/2025

Ngày 28/7, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra thực địa tình hình triển khai Dự án tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.



Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại Dự án tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Thông tin về tiến độ Dự án, tính đến cuối tháng 7/2025, công tác giải phóng mặt bằng toàn dự án đạt được 596/618 ha, tương đương 96,5% diện tích theo thiết kế (bao gồm cả diện tích thu hồi bổ sung hơn 38,1 ha). Các vướng mắc về mặt bằng chủ yếu còn tồn đọng tại khu vực xã Đồng Đăng, xã Hoàng Văn Thụ, phường Đông Kinh và phường Kỳ Lừa.

Về thi công xây lắp, các nhà thầu đã huy động 2.647 nhân sự, 1.213 thiết bị và tổ chức 141 mũi thi công tổ chức thi công 2 ca liên tục. Tuy nhiên, từ tháng 5

trở lại đây, thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến thi công hạng mục đào đắp san nền dự án, các nhà thầu chủ yếu thi công hạng mục kè, cầu và các công trình thoát nước trên tuyến. Tính đến cuối tháng 7/2025, ước giá trị xây lắp đạt 2.035/6.580 tỷ đồng.

Tại cuộc kiểm tra, các nhà thầu và doanh nghiệp dự án kiến nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến chưa liền khoảnh, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, bàn giao bãi đổ thải để đẩy nhanh xây lắp các hạng mục; UBND các xã, phường có dự án đi qua khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư và phê duyệt phương án chính thức để thực hiện giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ. Phát biểu kết luận tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, ghi nhận các đơn vị, UBND các xã, phường đã khắc phục khó khăn, tổ chức phương án thi công xây lắp cơ bản bám sát yêu cầu tiến độ của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo tỉnh đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu: Thời gian tới, trong công tác giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh tiếp tục phối hợp với các xã, phường rà soát cụ thể chi tiết các trường hợp còn vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ pháp lý thu hồi đất theo quy định để có giải pháp xử lý dứt điểm trong tháng 8/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị doanh nghiệp dự án, các nhà thầu tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện của từng hạng mục, phần việc; từ đó xây dựng lại kế hoạch xây lắp, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tăng tốc thi công các hạng mục bảo đảm chất lượng theo thiết kế. Trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chú trọng phối hợp với các xã thực hiện tốt công tác an ninh trật tự.

Đối với các xã, phường có dự án đi qua tiếp tục phối hợp với các chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức rà soát hồ sơ pháp lý thu hồi đất, bố trí tạm cư để vận động các hộ phải di chuyển nhà ở bàn giao mặt bằng.

Triệu Thành