TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bình Dương: Chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm

13:02 25/03/2025

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao nỗ lực, sự chủ động của các sở ngành, địa phương trong thực hiện giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và những vướng mắc liên quan đến các dự án trọng điểm.

Ngày 24/3, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã chủ trì họp nghe báo cáo báo cáo việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan đến các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, tính đến ngày 14/3/2025, dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương đã thu hồi 77,97/79,91 hecta đất, đạt tỷ lệ 97,57%. Diện tích đã nhận bàn giao (không tính diện tích sẵn có) 76,461/79,91 hecta, đạt tỷ lệ 95,7%.



Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: UBND tỉnh Bình Dương)

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tân Bình, phường Tân Bình, TP. Dĩ An được phê duyệt. UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản triển khai hạng mục công tác tái định cư cho tuyến đường Vành đai 3.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và gói thầu báo cáo lập đánh giá tác động môi trường.

Về tiến độ thi công đường Vành đai 3, đã thực hiện khoảng 26,2% kế hoạch , đơn vị thi công phấn đấu hợp long cầu Bình Gởi và cơ bản hoàn thành nút giao Bình Chuẩn vào dịp 02/9/2025. Một số vị trí bàn giao mặt bằng chưa đạt theo kế hoạch đề ra, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các gói thầu thi công.

Đối với Dự án đường Vành đai 4, ngày 8/3/2025, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn; đồng thời thực hiện song song thủ tục lập đánh giá tác động môi trường của dự án.

Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP): UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt dự án; phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đăng tải và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án thành phần 3 - Đầu tư đường song hành và đường kết nối vào Khu liên hợp Vành đai 4: Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

tỉnh đang khẩn trương lập thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Đối với Dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: UBND các huyện, thành phố đang triển khai các bước thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (thông báo thu hồi đất; khảo sát, đo đạc; xác định giá đất).

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao nỗ lực, sự chủ động của các sở ngành, địa phương trong thực hiện giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và những vướng mắc liên quan đến các dự án trọng điểm.

Bí thư yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan làm việc với các huyện định hướng giải quyết vấn đề giá đất, phải cơ bản hoàn thành xong công tác thẩm định giá đất vào cuối tháng 3/2025. UBND tỉnh Bình Dương tăng tốc giải quyết, đẩy nhanh tiến độ các dự án còn chờ giá đất.

Điện lực phối hợp các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư các công trình. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ thực hiện nghiêm kế hoạch giải ngân như đã cam kết; chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn đã được giao.

Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố trước hết chủ động tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc thuộc chức năng và thẩm quyền; trường hợp các vấn đề vướng mắc liên quan các ngành, chủ động làm việc cụ thể với các đơn vị chức năng để giải quyết kịp thời...

Hoàng Bách *(t/h)*