TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80 quốc lộ 4B

19:46 02/04/2025

Ngày 2/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B tại địa bàn 2 huyện Lộc Bình và Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.



Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu kiểm tra thực tế tình hình triển khai thi công Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã kiểm tra thực tế tại một số vị trí của Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B. Sau khi kiểm tra, đồng chí đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến ngày 1/4/2025, 2 huyện Đình Lập và Lộc Bình đã bàn giao mặt bằng được 63,1/63,3 km, toàn tuyến còn 0,27 km chưa giải phóng do vướng 4 hộ. Hạng mục di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện còn một số vị trí chưa hoàn thành, công tác xây dựng khu tái định cư đang được huyện Đình Lập đẩy nhanh.

Về thi công xây lắp, tại gói thầu xây lắp số 7 và số 8 các nhà thầu đã huy động tổng số hơn 200 thiết bị, 500 nhân sự thi công đồng bộ trên tuyến. hiện đã thi công đào nền đạt 62% khối lượng, đắp nền đạt 49% khối lượng, cơ bản hoàn thành xây mới 3 cầu trên tuyến. Các vị trí cầu cải tạo mở rộng trên tuyến đạt 60% khối lượng, thảm mặt đường được 11/63,3 km, tương ứng 18% khối lượng. Lũy kế giá trị sản lượng đạt được đến nay là 552/1.609 tỷ đồng, đạt 34,4% giá trị các gói thầu.



Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện Lộc Bình và Đình Lập cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2025, đồng thời đề nghị các nhà thầu bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Đại diện chủ đầu tư đề nghị UBND 2 huyện Lộc Bình và Đình Lập khẩn trương thực hiện nghiệm thu hạng mục di chuyển đường điện hạ thế; phê duyệt phương án chính thức để quyết toán hạng mục giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2025.

Đồng thời, kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với các nhà mạng viễn thông để thúc đẩy, hoàn thành việc di chuyển hệ thống cáp viễn thông trên tuyến trong tháng 4/2025. Các nhà thầu cam kết sẽ bổ sung máy móc, thiết bị để tăng tốc xây lắp các hạng mục theo kế hoạch, đồng thời kiến nghị chủ đầu tư sớm phê duyệt hồ sơ điều chỉnh bổ sung để làm căn cứ triển khai thi công.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu hai huyện Lộc Bình và Đình Lập tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành dứt điểm về mặt bằng, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật

phục vụ di chuyển xong trước ngày 20/4. Ngoài ra, huyện Đình Lập tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh xây lắp khu tái định cư, hoàn thành xây dựng trong tháng 5 và thực hiện quyết toán trong tháng 6/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các nhà thầu xây dựng lại kế hoạch thi công chi tiết, bổ sung thiết bị, tổ chức tăng ca, thêm kíp để tăng tốc thi công các hạng mục để hoàn thành dự án trong tháng 9/2025.

Chủ đầu tư cần tập trung giải ngân vốn đầu tư đã được phân bổ, đơn vị tư vấn giám sát tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng các hạng mục dự án theo thiết kế, xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm quy trình thi công. Bên cạnh đó, chủ đầu tư, các nhà thầu, tư vấn giám sát phải thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn lao động trên công trường.

Triệu Thành