TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối trung tâm Đồng Hới với sân bay Đồng Hới

12:24 28/08/2025

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị vừa có buổi kiểm tra thực tế tiến độ tuyến đường nối trung tâm Đồng Hới với sân bay Đồng Hới. Đây là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa lớn trong việc phát triển hạ tầng đô thị và du lịch, song hiện vẫn còn chậm so với kế hoạch, cần được tập trung tháo gỡ để sớm hoàn thành.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra thực tế tiến độ tuyến đường nối trung tâm Đồng Hới với sân bay Đồng Hới.

Chiều 27/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai dự án xây dựng tuyến đường kết nối trung tâm TP. Đồng Hới với sân bay Đồng Hới. Cùng tham gia có đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan.

Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, được triển khai trong giai đoạn 2022 – 2025. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khối lượng giải phóng mặt bằng mới đạt khoảng 32,38% (1,45/4,478 km), còn phần xây lắp đạt 25% giá trị hợp đồng.

Tiến độ chậm chủ yếu do quá trình trích đo đất từ đường Cao Thắng đến sân bay bị kéo dài, đồng thời còn 74 hộ dân chưa có thông báo thu hồi đất. Ngoài ra, việc xử lý nền đất yếu cần thời gian gia tải chờ lún 6 – 6,5 tháng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng vẫn vướng ở nhiều vị trí, trong đó có diện tích đất của hợp tác xã Hữu Cung, ba hộ dân ở phường Đồng Phú và 135 hộ tại phường Đồng Thuận. Đáng chú ý, 74 hộ ở Đồng Thuận chưa hoàn thành trích đo để ban hành thông báo thu hồi đất. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến sự khác biệt về tính pháp lý giữa đất hợp tác xã và đất cá nhân của xã viên, khiến thủ tục giải quyết kéo dài.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu các địa phương, đặc biệt là phường Đồng Hới và Đồng Thuận, khẩn trương hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng. Các đơn vị cần làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, để bù lại thời gian đã chậm.

Ông cũng đề nghị nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Lê Đình