TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

# Hoàn thành gói thầu cọc móng nhà ga sân bay Long Thành

16:07 14/09/2022

Ngày 14/09, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 - xây dựng các công trình thiết yếu trong cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 cho biết, hiện nay, gói thầu cọc móng nhà ga hành khách đã hoàn thành thi công.

Cụ thể, được khởi công vào cuối tháng 06/2022, theo dự kiến ban đầu, gói thầu thi công cọc móng nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào tháng 10/2022.

Nhưng đến thời điểm này, các nhà thầu đã hoàn thành thi công 1.545 cọc đại trà, đạt 100% khối lượng thi công gói thầu cọc móng nhà ga hành khách giai đoạn 1, sân bay Long Thành, vượt kế hoạch đề ra.




Gói thầu cọc móng nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành thi công. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Hiện nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm soát chất lượng, thí nghiệm siêu âm độ đồng nhất của các cọc đã thi công, bảo đảm 100% số lượng cọc thi công đều được đặt ống siêu âm để kiểm tra chất lượng.

Việc hoàn thành gói thầu đóng cọc móng nhà ga hành khách sân bay Long Thành trước kế hoạch tạo tiền đề để khởi công thân nhà ga hành khách, đẩy nhanh tiến độ toàn bộ dự án.

Cũng liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), theo báo cáo của ACV hầu hết diện tích mặt bằng các khu vực thi công chính đã được UBND tỉnh Đồng Nai bàn giao. Đến hết ngày 04/09, ACV đã nhận bàn giao khu vực xây dựng dự án 1.810ha (khu vực ưu tiên) là 1.791,07/1.810 ha (đạt 98,9%). Còn lại khoảng 18,93 ha đang được UBND huyện Long Thành tiếp tục xử lý. Khu vực trữ đất 722ha, địa phương đã bàn giao 629,81/722 ha (đạt 87,2%). Còn lại khoảng 92,19 ha đang được UBND huyện Long Thành tiếp tục xử lý.

Theo dự kiến, cuối tháng 10/2022, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ khởi công xây dựng gói thầu thân nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ngoài ra, các hạng mục hạ tầng khu bay, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay cũng đang được chủ đầu tư chuẩn bị các điều kiện để khởi công theo kế hoạch đề ra.

Đối với gói thầu thi công san nền thoát nước, dù những tháng qua điều kiện thời tiết bất lợi do mưa nhiều, nhưng công tác thi công cơ bản đạt tiến độ đề ra. Tổng khối lượng lũy kế đến nay đạt hơn 15,8 triệu m3 đất đào đắp.

Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1, sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 109 nghìn tỷ đồng. Công suất phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2025.

Dự kiến, sân bay Long Thành sẽ khai thác chuyến bay đầu tiên vào ngày 02/09/2025.

**Phong Vân**