TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Kiểm tra tiến độ khởi công đường cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu

15:07 01/08/2024

Sáng 1/8, đoàn công tác của UBND tỉnh Hoà Bình do ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công và thực hiện công tác bồi thường tái định cư (TĐC) dự án đường thị trấn Đà Bắc - Thanh Sơn (Phú Thọ) và kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công đường cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu (đoạn km19 - km53) địa phận tỉnh Hoà Bình.



Ảnh minh hoạ

Theo hồ sơ trích đo chỉnh sửa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu (địa phận tỉnh Hoà Bình), tại huyện Đà Bắc thực hiện thu hồi đất của 4 tổ chức và 729 hộ dân. Tổng diện tích thu hồi 173,8ha tại các xã Cao Sơn, Tú Lý, Tiền Phong và thị trấn Đà Bắc.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, tháng 7/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Đà Bắc đã tiến hành kiểm đếm xong hơn 8km, đoạn từ km24+300 - km 32+500 theo thông báo thu hồi đất của UBND huyện, gồm 20 thửa của thị trấn Đà Bắc và 548 thửa xã Cao Sơn.

UBND huyện đã rà soát, tổng hợp các hộ đủ điều kiện TĐC khi bị thu hồi đất. Theo đó, có 39 hộ đủ điều kiện TĐC, tuy nhiên chỉ có 1 hộ có nguyện vọng xem xét bố trí TĐC.

Đối với dự án đường thị trấn Đà Bắc - Thanh Sơn (Phú Thọ), đến nay đã thực hiện khoảng 30% khối lượng dự án, tương đương 49/164 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối tháng 9/2024 sẽ hoàn thành 50% khối lượng dự án.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc cho biết, khó khăn hiện nay đối với dự án đường cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu là việc di chuyển các ngôi mộ nằm sát mái taluy đường, ngoài danh giới thu hồi đền bù; đền bù đối với các hộ mất nhà không thuộc diện được đền bù, bố trí TĐC. Việc xác định nguồn gốc sử dụng, diện tích đất còn gặp khó khăn do trùng lấn…

Đối với dự án đường thị trấn Đà Bắc - Thanh Sơn (Phú Thọ) vướng mắc lớn nhất hiện nay là thiếu mỏ đất đắp phục vụ thi công dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh lại hồ sơ, thủ tục chuyển Sở TN&MT, để trình HĐND tỉnh họp giải quyết vấn đề chuyển đổi đất lúa. Riêng đơn giá áp dụng theo quyết định đền bù theo Luật Đất đai năm 2024, giao Sở TN&MT phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp rà soát, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Các đơn vị liên quan cần xác định nguồn gốc đất rõ ràng, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. UBND huyện Đà Bắc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm đất rừng.

Đối với địa điểm chuẩn bị khởi công Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Sở GTVT khảo sát lại dọc tuyến, đảm bảo an toàn giao thông cho việc khởi công dự án.

An Nguyên *(t/h)*