TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lâm Đồng: Quyết tâm triển khai 3 mũi thi công cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc dịp 30/4

15:15 21/04/2026

Sáng 21/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì buổi làm việc với nhà đầu tư dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc triển khai dự án trọng điểm của tỉnh.



Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có chiều dài khoảng 65,88 km, tổng mức đầu tư trên 18.000 tỷ đồng, là công trình giao thông cấp I, giữ vai trò quan trọng trong kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đến nay, các thủ tục pháp lý cơ bản hoàn tất. Doanh nghiệp dự án đã kiện toàn tổ chức, thành lập Ban điều hành; xây dựng kế hoạch tổng thể, tiến độ triển khai, phương án huy động vốn, nhân lực và thiết bị. Công tác chuẩn bị hiện

trường được triển khai đồng bộ, bao gồm tập kết máy móc, xây dựng lán trại, bố trí trạm trộn, bãi đúc cấu kiện... sẵn sàng thi công khi có mặt bằng.



Quang cảnh buổi làm việc

Về công tác khảo sát, thiết kế, các hạng mục đang được triển khai tích cực: Khảo sát địa hình, thủy văn đạt khoảng 90%; khảo sát địa chất đạt 55%; khảo sát mỏ vật liệu, bãi thải đạt khoảng 70%. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật các đoạn ưu tiên dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026.



Ông Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải báo cáo tại buổi làm việc

Doanh nghiệp dự án cũng đã hoàn tất nhiều nội dung quan trọng như lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, thực hiện trồng rừng thay thế; hoàn thành báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội việc thu hồi quặng bauxite trong phạm vi dự án. Công tác rà phá bom mìn đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2026.

Trên cơ sở các điều kiện đã chuẩn bị, nhà đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai 3 mũi thi công ưu tiên tại các đoạn Km73 – Km76, Km108+800 – Km114+300 và khu vực nút giao Lý Thái Tổ. Đây là những vị trí có khối lượng lớn, đóng vai trò then chốt trên toàn tuyến. Nhà đầu tư khẳng định sẵn sàng thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là yếu tố quyết định tiến độ dự án. Nhà đầu tư kiến nghị địa phương sớm bàn giao mặt bằng và bổ sung bãi thải để đảm bảo điều kiện thi công đồng bộ.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định pháp luật; sớm nộp hồ sơ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 để thẩm định, đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Đối với việc điều chỉnh hướng tuyến, phải bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn giao thông và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Liên quan kế hoạch khởi công vào dịp 30/4, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tập trung cao độ nhân lực, vật lực, triển khai 3 mũi thi công đúng tiến độ, tạo chuyển biến rõ nét, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

Dự kiến ngày 23/4, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ trực tiếp kiểm tra thực địa, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện triển khai đồng loạt các mũi thi công theo kế hoạch.

Hoàng Phương *(t/h)*