TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra dự án nâng cấp Quốc lộ 4B

17:38 03/07/2024

Ngày 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã kiểm tra tình hình triển khai dự án nâng cấp đoạn Km 18 đến Km 80 Quốc lộ 4B trên địa bàn huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, tổng chiều dài dự án hơn 62,5km, tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng thuộc nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian hoàn thành dự án 31/12/2024.

Dự án có 15 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu thi công xây lắp gồm: gói số 7 thi công từ Km 18 đến Km 43; gói số 8 thi công từ Km 43 đến Km 80. Hiện 2 gói thầu trên đang triển khai 11 mũi thi công toàn tuyến, trong đó khối lượng thi công gói số 7 được 60 tỷ đồng, đạt 6,83% kế hoạch; tại gói số 8 các nhà thầu đang triển khai lán trại và thi công đào đắp nền chưa báo cáo nghiệm thu khối lượng.



Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại buổi làm việc

Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ thi công mở rộng tuyến đường là 80,87 ha. Tính đến đầu tháng 7/2024, hai huyện Lộc Bình và Đình Lập đã bàn giao mặt bằng được 39,58 ha, tương đương 48,9% kế hoạch. Trong đó, tính theo chiều dài tuyến, đối với phần đường đã bàn giao được chiều dài 22,72/62,5 km, đạt 36,3% kế hoạch; các vị trí cầu đã bàn giao đạt 100% diện tích theo kế hoạch.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các nhà thầu đề nghị UBND các huyện khẩn trương bàn giao mặt bằng, di dời công trình hạ tầng trên tuyến, khu vực mỏ đất đắp, bãi đổ thải để tổ chức thi công đồng bộ. Chủ đầu tư đề nghị các sở liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lúa; các huyện sớm hoàn thành xây dựng giá đất cụ thể để phục vụ giải phóng mặt bằng; hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc liên quan đến sản phẩm trích đo các thửa đất với hồ sơ địa chính chưa khớp…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đánh giá cao UBND hai huyện Lộc Bình và Đình Lập và các nhà thầu đã vào cuộc quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao để dự án được đẩy nhanh tiến độ. Các sở, ngành đã phối hợp tốt với chủ đầu tư và các huyện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu: Hai huyện Lộc Bình và Đình Lập tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Thực hiện tốt công tác vận động người dân nhận kinh phí tạm ứng bàn giao mặt bằng trước và di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến. Đối với vấn đề tái định cư, các huyện rà soát kỹ từng trường hợp để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, Sở Xây dựng Lạng Sơn khẩn trương thẩm định dự án tái định cư của huyện Đình Lập.

Về chuyển mục đích sử dụng rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn hoàn thiện hồ sơ trong ngày 5/7 để UBND tỉnh Lạng Sơn báo HĐND tỉnh thẩm định, phê duyệt tại kỳ họp HĐND giữa năm. Về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất lúa, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn chủ trì cùng chủ đầu tư bám sát Bộ Tài nguyên và Môi trường để thúc đẩy quá trình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với chủ đầu tư dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu: Chủ đầu tư cần bám sát tình hình triển khai, đôn đốc các nhà thầu, hỗ trợ các huyện giải phóng mặt bằng, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Đồng thời, khẩn

trương thực hiện nghiệm thu đối với các khối lượng đã thực hiện để làm thủ tục thanh toán giải ngân nguồn vốn đầu tư và rà soát các thủ tục, hồ sơ pháp lý dự án bảo đảm chặt chẽ đúng quy định pháp luật.

Triệu Thành