TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lạng Sơn đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 trường nội trú liên cấp vùng biên giới

06:43 03/11/2026

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai 7 dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đòi hỏi sự phối hợp quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và an toàn công trình.



Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Khánh Ly)

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh vừa chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2 của dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai tại 7 xã: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Quốc Việt và Kháng Chiến.

Hiện nay, các dự án đang được triển khai theo phương thức vừa hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thiết kế, vừa tổ chức thi công những hạng mục đủ điều kiện, ưu tiên công tác san nền, xây dựng hạ tầng và thi công móng các khối nhà.

Một số dự án đã đạt kết quả tích cực. Cụ thể, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy Hùng hoàn thành khoảng 90% khối lượng san nền, đang thi công móng 2 khối nhà nội trú. Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quốc Việt, khối lượng san nền đạt khoảng 70%, đồng thời triển khai thi công móng 2 khối nhà nội trú.

Đối với các trường tại Đồng Đăng, Cao Lộc và Ba Sơn, nhà thầu đang tiến hành ép cọc thí nghiệm. Trong khi đó, các dự án tại Kháng Chiến và Hoàng Văn Thụ đang triển khai san nền, chưa thi công móng do hồ sơ chưa được chủ đầu tư xác nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công tại một số dự án còn chậm so với yêu cầu. Quá trình khảo sát, thi công phát sinh một số yếu tố khác với dự kiến ban đầu, nhất là điều kiện địa chất, khối lượng đào đá và yêu cầu xử lý nền, buộc các đơn vị phải rà soát, cập nhật thiết kế và chi phí, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư.

Ngoài ra, việc di chuyển đường điện trung thế 35 kV, bố trí bãi đổ thải, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và nhân lực cũng là những khó khăn cần sớm được giải quyết để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, vướng mắc; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và bảo đảm các điều kiện triển khai dự án.



Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh phát biểu. (Ảnh: Khánh Ly)

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh ghi nhận sự chủ động của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp triển khai các nhiệm vụ về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, khảo sát, lập hồ sơ dự án, thiết kế và xác định tổng mức đầu tư. Nhờ đó, tiến độ thi công các trường cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định việc triển khai 7 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; cần tập trung nhân lực, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ nhưng không được xem nhẹ yêu cầu về chất lượng, an toàn và tính pháp lý của công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu quyết liệt tháo gỡ ngay những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến thi công; thành lập các nhóm công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để công việc tồn đọng kéo dài.

Đối với việc di chuyển, đấu nối đường điện trung thế 35 kV tại 5 dự án, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các xã Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Thụy Hùng, Quốc Việt phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch.

Công an tỉnh cần chỉ đạo đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, không để gián đoạn hoạt động thi công. Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu tập kết đầy đủ vật liệu, nhân lực, thiết bị và điều kiện cần thiết để triển khai các hạng mục đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhưng phải bảo đảm đầy đủ quy định pháp luật.

Đối với chính quyền các xã có dự án, cần phối hợp bảo đảm mặt bằng thi công; rà soát, đề xuất địa điểm bãi đổ thải, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp, không để xảy ra tình trạng đổ đất, thải vật liệu sai quy định.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh, không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Hằng Nga