TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lạng Sơn: Họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm

18:30 01/08/2025

Ngày 1/8, Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các công trình dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 14 điểm cầu tại các xã.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo báo cáo, năm 2025, UBND tỉnh Lạng Sơn xác định 22 danh mục dự án trọng điểm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gồm: 6 dự án vốn đầu tư công; 5 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 11 dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước. Theo đánh giá của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về tình hình thực hiện các dự án, trong quý II có 8 dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ, 14 dự án chậm tiến độ.

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng ghi nhận quý II có 4 dự án, diện tích bàn giao mặt bằng tăng so với quý I gồm: tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tăng 74,82 ha; tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng bàn giao tăng 24 ha; khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn tăng 17,88 ha; khu đô thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ tăng 4,73 ha. Có 18 dự án gặp khó khăn do hộ dân chưa đồng thuận đơn giá bồi thường, diện tích bàn giao tăng thêm không đáng kể so với quý I/2025.

Với thi công xây lắp, ghi nhận các công trình có giá trị khối lượng thực hiện trong quý II tăng so với quý I gồm: dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tăng gần 1,2 nghìn tỷ đồng; dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, giá trị khối lượng thực hiện tăng gần 800 tỷ đồng; dự án nâng cấp đoạn km 18 đến km 80 quốc lộ 4B, tăng 198 tỷ đồng; dự án Mốc 1119-1120 tăng 1,2 tỷ đồng. Trong quý, có một số dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ pháp lý điều chỉnh, một số dự án thi công rất cầm chừng do vướng mặt bằng, do đó khối lượng thực hiện có tăng nhưng không đáng kể.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã; sở ngành tập trung phê duyệt các phương án bồi thường chính thức, hoàn thành xây dựng giá đất cụ thể; đẩy nhanh thi công các khu tái định cư; bố trí quỹ đất để làm nghĩa trang tập trung phục vụ di chuyển các ngôi mộ; bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất cho các dự án; phối hợp với các nhà thầu, chủ đầu tư tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh đánh giá: công tác triển khai các dự án trọng điểm trong quý II còn nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến thi công xây lắp, nhất là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trong quý III và đến hết năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu: UBND các xã dồn toàn lực tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh khẩn trương kiểm đếm, xây dựng giá đất cụ thể, phê duyệt phương án bồi thường, vận động tuyên truyền các hộ bị ảnh hưởng nhận kinh phí bồi thường, bàn giao mặt bằng; củng cố hồ sơ pháp lý các trường hợp không chấp hành để thực hiện các biện pháp khác. Đặc biệt khẩn trương bàn giao mặt bằng đối với các dự án khởi công mới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/81945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) trước ngày 10/8/2025.

Về thi công xây lắp, nhất là các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, trọng điểm của tỉnh như tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng);

cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng; dự án nâng cấp đoạn km 18 đến km 80 quốc lộ 4b, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Doanh nghiệp dự án, nhà thầu thi công xây lắp tăng cường nhân lực, rà soát khối lượng, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết để đẩy nhanh tiến độ xây lắp bảo đảm chất lượng tiến độ về đích theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh đã đề ra trong quý III và năm 2025.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư khác, các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án; huy động đủ nguồn lực tài chính để bố trí cho công tác chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện nghĩa vụ ngân sách với nhà nước khi được giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, các hạng mục theo kế hoạch đã cam kết với UBND tỉnh trong năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao chỉ tiêu khối lượng, tiến độ cụ thể cho từng dự án cần thực hiện trong quý III/2025 và đến hết năm 2025.

Triệu Thành