TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lạng Sơn: Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các Dự án trọng điểm

20:16 28/07/2025

Chiều 28/7, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị xem xét, giải quyết một số nội dung quan trọng.



Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, công tác GPMB 10 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện. Cụ thể, đối với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, diện tích bàn giao mặt bằng đạt 96,5% theo ranh giới GPMB bước thiết kế kỹ thuật (596,94 ha/618,1ha); di dời 22/26 cột điện 110kV, 134/154 vị trí đường dây 35kV và 22kV, 367/420 vị trí đường dây và cột 0,4kV; bàn giao được 35/45 bãi đổ thải; di dời 360/447 nhà ở.

Tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), đã bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp dự án được gần 455 ha, đạt 99,26% theo ranh giới GPMB bước thiết kết kỹ thuật; cơ bản hoàn thành di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật; còn 4 trường hợp chưa di dời nhà ở; công tác xây dựng tái định cư và bàn giao mặt bằng bãi đổ thải còn chậm...

Về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, đến nay đã GPMB được trên 206 ha, đạt 103,24% diện tích giai đoạn 1; di chuyển 535/733 ngôi mộ trên phạm vi toàn bộ dự án; ban hành quyết định phê duyệt kết quả bốc thăm tái định cư đối với 144 hộ gia đình, cá nhân. Đối với giai đoạn 2, các đơn vị liên quan đã kiểm đếm được 96 trường hợp với diện tích 41,9 ha....

Việc triển khai GPMB các dự án khác gồm: Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (giai đoạn 2); Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng-Lạng Sơn; dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; dự án Khu đô thị Green Garden; Khu liên hợp thể thao tỉnh (hạng mục: Sân vận động trung tâm, Nhà thi đấu đa năng); dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn; Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn cũng được tập trung triển khai thực hiện, tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm.



Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc triển khai công tác GPMB thời gian qua. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn nhiều, đòi hỏi các cấp, ngành tiếp tục tập trung cao độ đẩy nhanh công tác GPMB trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành, các xã, phường tập trung, toàn tâm, toàn ý, toàn lực để hoàn thành GPMB các dự án; nhất là 2 dự án cao tốc (phấn đấu hoàn thành GPMB chậm nhất đến ngày 5/8/2025).

Trong đó, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thành viên các tổ công tác cần phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao để cùng các phường, xã chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB. Các xã, phường khẩn trương thành lập ban chỉ đạo; phân công vai trò, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục phối hợp với các xã, phường có dự án trọng điểm thực hiện GPMB đảm bảo đúng theo quy trình, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Các sở, ngành rà soát các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách trong hỗ trợ, bồi thường, tái định cư để để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những bất cập...

Đối với các dự án cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu đảng ủy, UBND các xã, phường có dự án trọng điểm cần tập trung cao độ, có kế hoạch, phương án cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thực hiện tốt công tác GPMB. Các sở, ngành liên quan, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cần phối hợp chặt chẽ với các xã, phường để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng chỉ đạo.

PV