TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Phấn đấu hoàn thành dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa trong tháng 06/2024

17:41 03/03/2024

Kiểm tra tiến độ thi công dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa mới đây, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác đánh giá tiến độ dự án đang đáp ứng mục tiêu đề ra, toàn công trường phát huy tinh thần cao nhất để hoàn thành Dự án trong tháng 06/2024.



Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia nghe báo cáo tiến độ dự án TBA 500kV Thanh Hóa. Ảnh: Toàn Thắng

Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa đặt tại xã Thiệu Tiến và xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Phần đường dây đấu nối 220kV đi qua địa phận xã Thiệu Phúc, Minh Tâm, Thiệu Viên, Thiệu Lý và Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Quy mô phần trạm biến áp, xây dựng mới Trạm 500/220kV với máy biến áp 500/220/35kV - 600MVA.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB được EVNNPT giao quản lý, điều hành dự án.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết, trong thời gian qua, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVN, EVNNPT và sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm này toàn bộ mặt bằng trạm biến áp (gần 13 ha) đã được địa phương bàn giao. Cùng với đó 29/29 vị trí móng của đường dây đấu nối cũng đã được chính quyền địa phương bàn giao.

Về tình hình cung cấp vật tư thiết bị, các gói thầu đã được ký kết và các nhà thầu đều cam kết cung cấp hàng đúng tiến độ theo hợp đồng. Về tiến thi công phần trạm biến áp đến nay đã san nền trạm được hơn 105.000 m3.

Phần đường dây 220kV đấu nối đã bàn giao được 29/29 vị trí móng. Đang triển khai 26/29 vị trí, 3 vị trí còn lại đang làm đường thi công vào vị trí móng...

Tại buổi kiểm tra công trường, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa và đường dây 220 kV đấu nối có nhiệm vụ tăng cường cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và Bắc Trung bộ; tiêu thụ công suất phát khu vực Bắc Trung bộ vào hệ thống điện quốc gia thông qua lưới điện đồng bộ 220 kV, 500 kV; nâng cao độ tin cậy hệ thống, tăng khả năng cung cấp nguồn điện 500 kV, 220 kV đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực.

Dự án phải hoàn thành đồng bộ với các dự án đường dây 500kV mạch 3 để phát huy hiệu quả vận hành hệ thống điện.

Tổng giám đốc EVN đề nghị EVNNPT và CPMB cần tập trung nguồn lực, phát huy tinh thần cao nhất, đẩy nhanh tiến độ thi công. Phần trạm biến áp có rất nhiều vật tư thiết bị, trong khi tiến độ thi công cấp bách, vì vậy EVNNPT, CPMB cần kiểm soát tốt để hạn chế khiếm khuyết có thể xảy ra.

Trong quá trình thi công ngoài tiến độ, chất lượng cần cần đảm bảo tuyệt đối an toàn người và thiết bị.

An Nhiên