TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra các dự án cao tốc tại Nam Trung Bộ

20:50 12/03/2025

Chiều 12/3, Đoàn kiểm tra số 3 của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiến hành rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan 4 dự án đường bộ cao tốc qua địa bàn. Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương...



Phó Thủ tướng kiểm tra hiện trường dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang - Ảnh VGP/Đức Tuân

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông có tổng chiều dài tuyến hơn 48km, đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.700 tỷ đồng, được khởi công ngày 1/1/2023 và hoàn thành vào quý IV/2025. Đến nay, dự án thi công được gần 70%, chậm 0,7% so với tiến độ, do xử lý nền đất yếu.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông có tổng chiều dài hơn 83km, đi qua 4 huyện, thị xã của tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào sử dụng toàn tuyến vào ngày 30/6/2025, hoàn thành trước 6 tháng so với kế hoạch.

Dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (đoạn do tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản) có tổng chiều dài hơn 31 km, đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư khoảng 5.300 tỷ đồng. Tiến độ thi công toàn dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu, đạt 35%, chậm 8,3%. Tuy nhiên, hiện dự án còn vướng giải phóng mặt bằng 12 đoạn với tổng chiều dài khoảng 2,2km, 42 hộ dân, 3 vị trí điện cao thế.



Phó Thủ tướng tặng quà cho cán bộ, kỹ sư, người lao động trên các công trường thi công đường cao tốc. Ảnh VGP/Đức Tuân.

Dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (đoạn do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản) thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, dài 48km, tổng mức đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng, đến nay, thi công đạt 35%, chậm 10% so với tiến độ. Các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, cấp mỏ vật liệu đang được địa phương xử lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án. Trong số 4 dự án đang triển khai, hiện còn 3 dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Các

đơn vị cần phối hợp địa phương phân loại khó khăn, vướng mắc tháo gỡ kịp thời, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công. Các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30/3/2025.

Lãnh đạo UBND các tỉnh hằng tháng tổ chức kiểm điểm tiến độ thi công để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Các chủ đầu tư, nhà thầu lập lại tiến độ, có giải pháp bù lại sản lượng đã chậm, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" đảm bảo mục tiêu hoàn thành.

Cụ thể, Dự án Chí Thạnh-Vận Phong, Dự án thành phần 3 dự án cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột, Dự án cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột hoàn thành 20km đầu tiên trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị: "Các địa phương vẫn tiếp tục tích cực, quyết liệt hơn nữa trong giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư chỉ đạo các tư vấn, nhà thầu rà soát, cập nhật tiến độ thi công. Chỗ nào khả thi tăng người, tăng nguồn lực, tập trung vật liệu, máy móc, tài chính để thực hiện. Việc di dời đường điện, Bộ Công Thương trong phạm vi của mình hỗ trợ địa phương di dời đúng tiến độ".

Theo VOV.VN