TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

07:02 08/07/2025

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và đề nghị Ban Quản lý Dự án 6, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh trước ngày 12/7/2025.

Ngày 7/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú chủ trì buổi làm việc.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Quảng Trị có tổng chiều dài tuyến là 156,81km và đi qua 22 xã, phường; trong đó bao gồm 3 dự án thành phần: Vũng Áng - Bùng (42,44km); Bùng - Vạn Ninh (48,84km); Vạn Ninh - Cam Lộ

(65,53km) và có tổng 11 nút giao. Đến nay, công tác GPMB tuyến chính đã cơ bản hoàn thành 100%.

Tuy nhiên, nhiều hạng mục phụ trợ vẫn còn vướng mắc như: GPMB trạm dừng nghỉ tại Km725+500 (xã Cồn Tiên); đường gom, hàng rào tại các xã Bố Trạch, Trường Phú, Kim Ngân... Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường hoặc đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Các xã như Phú Trạch, Trung Thuần, Bố Trạch, Bắc Trạch, Ba Đồn... được giao xử lý các kiến nghị cụ thể của người dân liên quan đến bồi thường nhà ở sát mốc GPMB, rung nứt công trình, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư, bổ sung đường gom và các công trình phụ trợ.



Đến nay, công tác GPMB Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Quảng Trị tuyến chính đã cơ bản hoàn thành 100% nhưng nhiều hạng mục phụ trợ vẫn còn vướng mắc.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương đã thẳng thắn nêu rõ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cụ thể, nhiều hộ dân có nhà ở sát mốc GPMB đề nghị hỗ trợ vì lo ngại rung nứt công trình; một số hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng, gây cản trở thi công; nhiều kiến nghị về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư, xác định loại đất được đền bù, sai sót trong chi trả

tiền vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Công tác phê duyệt phương án, chi trả tiền bồi thường tại các địa phương như: Bố Trạch, Hoàn Lão, Kim Ngân, Cồn Tiên, Bến Quan còn chậm, ảnh hưởng đến thi công các hạng mục phụ trợ như đường gom, trạm kiểm tra tải trọng, mương thoát nước.

Việc di dời hạ tầng kỹ thuật (đường điện, ống nước, cáp quang...) ra khỏi phạm vi thi công vẫn chưa hoàn tất. Ngoài ra, việc bàn giao hồ sơ tiểu dự án và hướng dẫn thủ tục cho cấp xã sau khi chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp còn thiếu thống nhất, gây lúng túng trong tổ chức thực hiện.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và yêu cầu UBND các xã, phường có tuyến cao tốc đi qua là chủ đầu tư tiểu dự án GPMB từ ngày 01/7/2025, cần chủ động xử lý các phần việc còn lại theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu và đề nghị các sở, ngành, Ban Quản lý Dự án 6, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương tập trung hoàn thành GPMB trước ngày 12/7/2025.

Giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện khi chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đảm bảo

tiến độ và hiệu quả của dự án trọng điểm Quốc gia.

Ban Quản lý Dự án 6 và Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh sớm chuyển kinh phí, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với các hộ dân sát mốc GPMB và hoàn tất thủ tục hoàn trả tuyến đường dân sinh bị ảnh hưởng bởi thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến giữa tháng Bảy là giai đoạn quyết định để đảm bảo mục tiêu thông tuyến đúng tiến độ. Nếu người dân đã được bồi thường đúng quy định nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng, cần tổ chức đối thoại, vận động; trong trường hợp cần thiết, xây dựng phương án bảo vệ thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Khánh Trình