TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Thi công dự án sân bay Long Thành xuyên lễ 2/9

21:16 29/08/2024

Sau 1 năm khởi công, dự án nhà ga hành khách dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đã “nên hình nên dạng”.



Thi công dự án sân bay Long Thành xuyên lễ 2/9

Ngày 29/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, đơn vị chủ đầu tư dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành) cho biết trên dự án đã hình thành đại công trường với sự tham gia của hàng trăm mũi thi công với hơn 6.000 nhân sự và 2.200 thiết bị thi công.

Các gói thầu đang triển khai trên công trường đến nay đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, giám sát nghiệm thu theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu. Hiện tại, công trình nhà ga hành khách đang đảm bảo tiến độ đề ra.



Dự án đã hình thành đại công trường với sự tham gia của hàng trăm mũi thi công với hơn 6.000 nhân sự và 2.200 thiết bị thi công.

Cụ thể tiến độ các gói thầu được thực hiện như sau:

Gói thầu số 5.10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách: Khởi công 31/8/2023, dự kiến hoàn thành quý IV/2026.

Gói thầu gồm các hạng mục thi công xây dựng nhà ga hành khách (nhà ga trung tâm và ba cánh), kết cấu 01 trệt và 03 lầu, tổng diện tích sàn khoảng 376.451m2, với giá trị hợp đồng là: 36.005.633.183.060 đồng.

Đến nay nhà ga hành khách đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột, dầm sàn lầu 1,2,3 và đang triển khai thi công bê tông cốt thép dầm sàn lầu 4. Ngày 22/8/2024, các đơn vị đã tiến hành lắp đặt kết cấu thép phần cánh 2 và cánh 3 theo đúng kế hoạch và tiến độ hợp đồng.

Song song với tiến độ thi công phần thô, toàn bộ công tác mua sắm, đặt hàng thiết bị ME, thiết bị nhà ga, hệ thống HBS, vách kính mặt đứng đã được triển khai ký hợp đồng với các nhà cung cấp và nhà sản xuất và đang trong quá trình sản xuất, gia công cấu kiện theo tiến độ đề ra.

Tiến độ dự kiến hoàn thành toàn bộ phần xây dựng, trước tháng 12/2025, hoàn thành lắp dựng mặt đứng trước tháng 3/2026 song song với công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị vận hành thử (test) từ đầu năm 2026 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trước ngày 31/8/2026.

Gói thầu số 4.6 gồm các hạng mục đường cất hạ cánh (kích thước 4000x45m); Đường lăn, đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh; Sân đỗ tàu bay; Sân đỗ các phương tiện phục vụ mặt đất, với giá trị hợp đồng là: 7.244.258.257.000 đồng.

Hạng mục đường cất hạ cánh đã thi công trên 90%, hiện đang tiến hành thi công đại trà lớp mặt BTXM M350/45 (đạt 17,18%).

Tiến độ thi công của gói thầu đang thực hiện đúng theo tiến độ đề ra, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư phấn đấu hoàn thành khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh trước ngày 30/4/2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Các trang thiết bị kỹ thuật như: Thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME đã sản xuất tại nhà máy vào cuối tháng 01/2024, dự kiến vận chuyển về Việt Nam trong tháng 10/2024 và lắp đặt trong tháng 12/2024.

Gói thầu số 6.12 gồm tuyến số 1 kết nối với Quốc lộ 51: Chiều dài khoảng 4,28 km; quy mô đầu tư 06 làn xe; Tuyến số 2 kết nối đường cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây: chiều dài khoảng 3,5km, quy mô 04 làn xe với giá trị hợp đồng là: 2.630.370.094.558 đồng.



Tiến độ thi công của gói thầu đang thực hiện đúng theo tiến độ đề ra

Sau hơn 1 năm triển khai thi công, Liên danh nhà thầu đang triển khai đồng loạt các mũi thi công. Dự kiến, thi công tuyến số 1 hoàn thành trong tháng 11/2025; Thi công nút giao tuyến số 1 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành trong 8/2025; Thi công nút giao tuyến số 2 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu

Giây hoàn thành trong tháng 10/2025; Hoàn thiện công trình, bàn giao đưa vào sử dụng hoàn thành trong tháng 12/2025.

Đáng chú ý, trong tháng 9/2024, nhiều gói thầu quan trọng sẽ được khởi công. Bao gồm: Gói thầu số 4.7: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách và các công trình khác; Gói thầu số 4.8: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không; Gói thầu số 4.9: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay. Các gói thầu dự kiến hoàn thành thi công trước ngày 31/8/2026.



Trong tháng 9/2024, nhiều gói thầu quan trọng sẽ được khởi công

Tại công trường, ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Giám đốc Phụ trách Ban điều hành Tổng Công ty xây dựng Hà Nội (Hancorp) cho biết gói thầu quan trọng nhất là thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách đã thi công xong phần thô vượt tiến độ 20 ngày. Hiện tại, liên danh nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát đang chuẩn bị công tác hoàn thiện, lắp dựng kết cấu thép và các vật tư nhập ngoại để thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Dự kiến, đến cuối năm 2024 lắp dựng xong. Các đơn vị đang cố gắng vượt tiến độ từ 20-30 ngày. Về kế hoạch thi công dịp lễ 2/9 sắp tới, ông Thuận cho biết công nhân, nhà thầu vẫn làm việc xuyên lễ để đảm bảo tiến độ công trình.

Sông Trường - Chí Công