

Bắc Ninh; Đôn đốc tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4

05:54 12/03/2025

Ông Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì Hội nghị đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh).

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp, đến nay, dự án thành phần 1.3, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đã bàn giao 364 ha (đạt 100%) diện tích đất nông nghiệp, đất khó canh tác; còn khoảng 8,6 ha diện tích đất ở, đất bán trái thẩm quyền, tài sản trên đất của 435 hộ chưa bàn giao mặt bằng; các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, đang tiến hành chi trả và tổ chức tháo dỡ, di dời tài sản. Việc di dời toàn bộ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2025. Về các dự án tái định cư, đã hoàn thành 2 dự án, đang triển khai thi công 8 dự án.



Toàn cảnh hội nghị.

Đối với dự án thành phần 2.3, hiện đang bố trí 33 mũi thi công. Tổng giá trị xây lắp đạt 627,83 tỷ đồng (đạt 27,31%); trong đó, gói thầu số 14 đạt 36,19%, gói

thầu số 15 đạt 26,62%, gói thầu số 16 đạt 20,67%. Giá trị giải ngân sản lượng thi công trên công trường đạt 308,72/588,01 tỷ đồng.

Dự án còn gặp vướng mắc đối với diện tích đất ở, đất giao trái thẩm quyền, đất trang trại tranh chấp vẫn chưa được bàn giao với chiều dài 4,7km; nguồn vật liệu cát đang rất khan hiếm; một số vị trí mặt bằng do chưa dịch chuyển các công trình hạ tầng... ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Hiếu.

Chủ đầu tư đề nghị các nhà thầu khẩn trương lập tiến độ thi công theo kế hoạch điều chỉnh đối với gói thầu số 15, 16; chủ động tìm nguồn vật liệu cát, cấp phối đá dăm và tập kết huy động về công trường để triển khai thi công; các địa phương bàn giao phần diện tích đất ở, đất giao trái thẩm quyền, đất trang trại tranh chấp cho chủ đầu tư trước ngày 31/03/2025 và đất ngoài chỉ giới 90 để phục vụ thi công nút giao, đường giao và cải mương trước ngày 30/4/2025; khẩn trương dịch chuyển đường điện trung thế, hạ thế, cáp ngầm, viễn thông, trạm bơm và nước sạch để không làm ảnh hưởng đến quá trình thi công, tiến độ Dự án thành phần 2.3 và khớp nối đồng bộ...



Đường Vành đai 4 địa phận Bắc Ninh.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phụng yêu cầu nhà thầu các gói thầu số 15, 16 (đang chậm tiến độ) nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện ngay việc lập tiến độ thi công theo kế hoạch điều chỉnh; tranh thủ thời tiết, thời điểm tổ chức thi công xử lý nền đất yếu; nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm vật liệu xây dựng và phải tập kết đủ về công trường. Yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh bổ sung thiết kế để các nhà thầu tổ chức thi công.

Sở Xây dựng phối hợp, hỗ trợ Ban quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp làm việc với các Bộ, ngành liên quan, hoàn thành việc đấu nối trong tháng 3, kiểm điểm trách nhiệm nếu để chậm trễ. Trong công tác giải phóng mặt bằng, khi phá dỡ phần nổi các hộ có tài sản di dời, yêu cầu Ban quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp sẽ thực hiện tổ chức tháo dỡ phần móng; rà soát ngay các yếu tố bảo đảm thi công, năng lực nhà thầu yếu kém không đáp ứng tiến độ sẽ tiến hành điều chỉnh khối lượng công việc cho các nhà thầu khác, thậm chí xem xét đình chỉ thi công.

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2025



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phụng chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp, đơn vị giám sát, nhà thầu, tư vấn thiết kế phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đủ quân số, nhân công, vật tư, vật liệu... sẵn sàng tổ chức thi công các đoạn tuyến đã có mặt bằng.

Về công tác GPMB, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương giải quyết thấu đáo các vướng mắc; các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, bàn giao mặt bằng theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Bá Đoàn